

福建中富通 - 功能 #1260

任务 # 1251 (完结): 福建中富通 样机设计制作及B接口测试

功能 # 1255 (完结): 机柜温湿度OM-TH109

外壳开模

2017-11-02 09:52 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-11-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-20
指派给:	黄 虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、参照样品开模			

历史记录

#1 - 2017-11-02 09:57 - 盘 贵星

2017-11-1 1、10月30日已经开始对磨具进行电脑锣。预计20天可以试模。2、试模后需要修复磨具方可生产，修模预计3~5天。

#2 - 2017-11-02 09:58 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 20

2017-11-2 1、2017-11-1日和厂家进行够通移一致，争取在11月15日可以进行试模。

#3 - 2017-11-02 10:08 - 盘 贵星

2017-11-2 1、外壳样机磁铁样品供方已经提供，我们无需采购。

#4 - 2017-11-02 10:23 - om 经理1

- 父任务 已删除 (#1257)

#5 - 2017-11-02 10:23 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #1255

#6 - 2017-11-16 11:57 - 盘 贵星

- % 完成 从 20 变更为 70

2017-11-16 1、已经试模，正面漏2条加强筋，磁铁安装位置需要修补，下午可以再次试模。总体结果：外壳宽度稍大。

#7 - 2017-11-16 17:42 - 韦 士飞

- 文件 IMG_20171116_173811-1.jpg 已添加

#8 - 2017-11-16 17:45 - 韦 士飞

温湿度样板已焊接并下载程序运行。新的样板已装壳，由于镜片还没到，未贴镜片。
!http://192.168.3.160/redmine/attachments/download/1144/IMG_20171116_173811-1.jpg!
!http://wangge.tunnel.qydev.com/redmine/attachments/download/1144/IMG_20171116_173811-1.jpg!

#9 - 2017-11-30 12:33 - om 经理1

- 指派给 被设置为 黄 虹琳

#10 - 2017-11-30 12:35 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

- % 完成从 70 变更为 100

实样（带丝印）的，用户已经看过，并拍照附于合同中

文件

IMG_20171116_173811-1.jpg	38.7 KB	2017-11-16	韦士飞
---------------------------	---------	------------	-----