

## 项目综合 - 支持 #1278

支持 # 1340 (完结): 河北特铭科技有限公司 / 石家庄广亚电子科技有限公司 项目统一管理

河北特铭科技有限公司 (项目名称: 邢台电厂) OM20171109-18

2017-11-09 16:12 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-11-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-11
指派给:	黄虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1.00 2 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00 3 声光报警器 OM-D2 个 1.00 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1.00 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1.00 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3.00 7 区域漏水控制器+区域漏水检查电缆-10M OM-LDA-B801+OM-LDA-B601/10 套 3.00 8 直流屏接入 套 1.00			

### 历史记录

#1 - 2017-11-10 11:24 - 李玲

- 文件 20171109河北特铭科技有限公司--直流屏-TTX-BI-A通讯规约.doc 已添加

河北特铭科技有限公司 硬件及软件要求中性, 不用贴标签, 放合格证即可

#2 - 2017-11-12 20:41 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 黄虹琳

- % 完成 从 0 变更为 50

项目已发货, 黄虹琳负责跟进, 请知悉!

#3 - 2017-11-15 11:38 - 黄虹琳

已经联系客户, 并且将资料发送客户, 近期将会远程协助

#4 - 2017-11-20 13:58 - 韦士飞

《直流屏-TTX-BI-A通讯规约.doc》与 270-0 协议大致一致。先按270-0接入。

#5 - 2017-11-24 09:36 - 黄虹琳

了解, 客户还未安装完毕

#6 - 2017-11-24 09:41 - 黄虹琳

预计下周会联系安装调试! 于2017年11月24日联系客户咨询过

#7 - 2017-12-12 15:19 - 李玲

- 父任务 被设置为 #1340

#8 - 2017-12-20 09:26 - 黄虹琳

于2017年12月16日有联系, 需要近期安排指导

#9 - 2018-01-04 14:01 - 黄虹琳

客户在安装新的单子, 本单暂时还未能联系调试

#10 - 2018-01-15 10:49 - 李玲

- 主题从河北特铭科技有限公司 OM20171109-18 变更为河北特铭科技有限公司 (项目名称: 邢台电厂) OM20171109-18

#11 - 2018-01-16 09:36 - 黄虹琳

客户在调试直流屏, 客户前去看现场在进行联系

#12 - 2018-01-25 17:14 - 黄虹琳

协议与编号: 270 有区别, 直接接上不能正常读取!! 需要编写!!

#13 - 2018-01-26 09:31 - 韦士飞

-% 完成从 50 变更为 60

协议已更新: \\192.168.3.160\可写\A9\patch-河北特铭科技有限公司(邢台电厂)

#14 - 2018-01-29 10:59 - 黄虹琳

由于客户的原因, 暂时没有能够及时跟进 客户已经约好于2018年1月31日一早进行远程

#15 - 2018-01-29 14:43 - 韦士飞

-% 完成从 60 变更为 80

协议已接入。文件更新: \\192.168.3.160\可写\A9\patch-河北特铭科技有限公司(邢台电厂)

#16 - 2018-01-31 15:31 - 韦士飞

已调整数据索引地址

#17 - 2018-01-31 17:02 - 黄虹琳

- 文件 dbCfg.db3 已添加

- 文件 A3-270.asp 已添加

- 文件 main.html 已添加

- 文件 libomsm.so 已添加

- 文件 smdat0.asp 已添加

于2018年1月31日 完成调试 直流屏还有一些不足: (非我们问题) 1.只有输入交流信息; ' 2.输出数据读取到为零。 编号: 270-1 后续再有类似屏接入, 也需要客户在提供协议对照看看区别。

#18 - 2018-01-31 17:02 - 黄虹琳

- 状态从 已发货 变更为 调试中

-% 完成从 80 变更为 100

#19 - 2018-02-01 17:18 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

## 文件

20171109河北特铭科技有限公司--直流屏-TTX-BI-A通讯规约.doc	483 KB	2017-11-10	李玲
dbCfg.db3	48 KB	2018-01-31	黄虹琳
A3-270.asp	5.32 KB	2018-01-31	黄虹琳
main.html	4.67 KB	2018-01-31	黄虹琳
libomsm.so	2.91 MB	2018-01-31	黄虹琳
smdat0.asp	4.08 KB	2018-01-31	黄虹琳