

福建中富通 - 任务 #1302

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购

任务 # 1292 (完结): 机柜温湿度生产

机柜温湿度 生产加工

2017-11-24 17:08 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-12-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-16
指派给:	薛 智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
物料清点 发出 对数 上机 插件焊接, 需要先联系编程及调试时注意检查验证			

历史记录

#1 - 2017-11-30 15:21 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2017-12-16

- 开始日期 从 2017-11-24 变更为 2017-12-11

#2 - 2017-12-07 11:09 - om 经理1

- 指派给 被设置为 薛 智垚

#3 - 2017-12-07 23:26 - om 经理1

- 开始日期 从 2017-12-11 变更为 2017-12-12

#4 - 2017-12-11 09:54 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 10

关于元器件烘干问题: 1、咨询焊接厂, 反馈塑料圆盘不能烘干到70度, 塑料会变形。

2、只有托盘可以耐高温烘烤, 针对鼓包或者开包久的物料建议烘烤除湿。 3、对方没有相关烘烤设备, 如果确实需要, 增加费用. 建议:

1、我们托盘CPU都是真空未开包, 建议不需要烘烤。 2、托盘电容电阻暂不烘烤。

#5 - 2017-12-11 22:25 - 盘 贵星

- 文件 1 (2).jpg 已添加

PCB加工上机样品测试: 1、RS485通信正常 2、LCD、LED显示正常。

3、拨码开关波动正常, 但是拨码搬动比较费劲, 比韩荣品牌用的力气大才能波动, 体验感不是很好。 4、温湿度采集正常。

#6 - 2017-12-11 22:26 - 盘 贵星

!http://192.168.3.160/redmine/attachments/download/1251/1%20(2).jpg!

#7 - 2017-12-11 22:26 - 盘 贵星

!http://192.168.3.160/redmine/attachments/download/1251/1%20(2).jpg!

#8 - 2017-12-13 10:34 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 10 变更为 40

贴片已经完成。

#9 - 2017-12-14 21:52 - 盘贵星

温湿度加工插件800片，过波峰焊节抽检3片，结果正常。

#10 - 2017-12-17 12:07 - 盘贵星

插件焊接完成5000片。

#11 - 2017-12-18 09:07 - 盘贵星

12-17 焊接800个温湿度。

#12 - 2017-12-19 09:23 - 盘贵星

完成插件焊接8000个。组装700.

#13 - 2017-12-19 20:15 - 盘贵星

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从40 变更为100

插件焊接完成。

#14 - 2017-12-30 11:46 - 薛智垚

截止2017.12.30为止已经生产7204个温湿度，已经装箱5780个，还有1424未装箱（其中一部分有问题）

#15 - 2018-01-12 16:19 - 盘贵星

完成清点剩余物料入库。

#16 - 2018-05-30 15:35 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

文件

1 (2).jpg	2.84 MB	2017-12-11	盘贵星
-----------	---------	------------	-----