

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #137

### 非定位漏水研发方案设计

2015-07-20 09:05 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2015-07-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-08-07
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1、支持非定位漏水检测，检测而距离500米，灵敏度可调，漏水本地报警，报警声音可消声，支持1路继电器常开常闭输出。 2、支持RS485接口，支持modbus-RTU协议。3、供电：7~30VDC。4、波特率及地址可以设置			

#### 历史记录

#1 - 2015-07-20 11:08 - om 经理1

- 指派给从 om 经理1 变更为 盘 贵星

按方案设计

#2 - 2015-07-23 17:39 - 盘 贵星

- 类别 被设置为 硬件

- % 完成 从 0 变更为 70

完成原理图及PCB layer1设计，明天即可安排采购申请。

#3 - 2015-07-29 09:15 - 盘 贵星

- 计划完成日期 从 2015-07-24 变更为 2015-08-07

完成设计，已经提交采购审批流程，还卡住没有审批，跟进没有回复。

#4 - 2015-08-03 08:44 - 盘 贵星

完成设计及物料采购申请。

#5 - 2015-09-09 09:35 - 盘 贵星

- % 完成 从 70 变更为 100

完成方案设计，样机调试

#6 - 2015-09-09 13:13 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 完结

已经调试