

智慧机房 V2.0 - 功能 #1418

任务 # 1220 (完结): 无锡百发 内阻管理模块定制3套首样

管理模块 (保定钰鑫) 管理模块测试

2018-03-05 09:36 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-03-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-03-06
指派给:	薛智鑫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、测试采集内阻、温度、电压实时显示，2、一个管理模块接2个测量模块。RJ11的通道1和2、3和4并联。 3、测量模块地址已经修改。			

历史记录

#1 - 2018-03-05 10:22 - 李军海

- 指派给从李军海变更为薛智鑫

小薛：负责测试这个项目，抓紧时间测试，请知悉！

#2 - 2018-03-06 14:26 - 薛智鑫

测试方法：将4个模块分别接到不同的电池上测试，用管理模块分别读取每个模块的内阻、电压、温度值，观察读取的数据值是否正常。

测试时间：2018.3.5-2018.3.6 测试结果：正常

#3 - 2018-05-08 17:57 - 盘贵星

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为100

已经设计完成并发货给百发，客户使用正常。

#4 - 2018-08-28 09:55 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结