

智慧机房 V2.0 - 功能 #2259

功能 # 2252 (已发货): A6-R600高端型监控主机硬件设计

A6-R600高端型监控主机硬件设计-07样机整机测试

2019-05-11 15:39 - 吴佳

状态:	完结	开始日期:	2019-05-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-05-26
指派给:	张定岩	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2019-05-15 14:39 - 张定岩

三台主机已经接入传感器实测，其中8路485接入8个温湿度测试，DI和DO互测，一路DO接2路DI（一路DI接DO的常开NO，一路DI接NC常闭）。（其中DO湿节点外接一个继电器后再接入DI）目前测试无异常，页面显示正确，主机无重启等 其中一台主机的DO湿节点接入声光告警器一天无异常。

#2 - 2019-05-15 14:39 - 张定岩

- % 完成 从 0 变更为 80

#3 - 2019-05-20 15:48 - 张定岩

- 文件 OM-A9-R600实测稳定可靠性报告.xlsx 已添加

主机实测已经大概6天时间，期间测试无异常，传感器数据采集正常，页面显示数据正常，主机基本功能无异常。

#4 - 2019-05-20 15:48 - 张定岩

- % 完成 从 80 变更为 100

#5 - 2019-11-08 14:41 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 完结

文件

OM-A9-R600实测稳定可靠性报告.xlsx	3.16 MB	2019-05-20	张定岩
--------------------------	---------	------------	-----