

智慧机房 V2.0 - 任务 #2298

东思串口屏800*480

2019-06-03 09:20 - 张定岩

状态:	已发货	开始日期:	2019-06-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-06-06
指派给:	张定岩	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
基于原有的东思串口工程修改			

历史记录

#1 - 2019-06-03 09:23 - 张定岩

- 计划完成日期 被设置为 2019-06-06
- 状态 从 新建 变更为 已发货
- 指派给 被设置为 张定岩
- % 完成 从 0 变更为 50

工程建立，界面布局，已经完成大部分。还有缺少相应的图片素材。

#2 - 2019-06-03 15:07 - 张定岩

已经和美工沟通，预计6月4号做好

#3 - 2019-06-10 09:01 - 张定岩

进入调试阶段，页面切换和数据显示正常，密码输入登录不行，需要找问题解决

#4 - 2019-06-11 09:29 - 张定岩

密码登录OK，配置页面需要进一步完善

#5 - 2019-06-11 09:29 - 张定岩

- % 完成 从 50 变更为 80

#6 - 2019-06-13 09:11 - 张定岩

- % 完成 从 80 变更为 90

所有功能基本都已实现，接入传感器进一步调试实测。

#7 - 2019-06-15 09:56 - 张定岩

对屏显示页面地址分配进行优化，显示正常。

发现问题：配合电力主机，在串口屏上配置设置传感器，保存应用和测试应用OK，但是掉电重启主机后，在串口屏中在线监测显示默认的配置，且不启用的传感器没有隐藏起来。感觉是主机没有保存串口屏的配置信息并且没有重新初始化串口屏。

#8 - 2019-06-19 11:24 - 张定岩

主机在重启初始化过程，系统sys指示灯未闪烁，如果对串口屏进行密码登录操作（监控配置），则会影响主机对屏的配置初始化。

#9 - 2019-06-19 17:45 - 张定岩

修改了监测页面的数据显示方式数字图标形式，已经ok。