

智慧机房 V2.0 - 任务 #2412

任务 # 2393 (已发货): OM-A6-T400电路改进

任务 # 2394 (完结): 1、expa板

4、新板整机测试跟进

2019-07-17 09:13 - 张定岩

状态:	完结	开始日期:	2019-07-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
只更换新扩展板V2.0, 其他的 核心板, 485-DI板, 232板, DO-AI板用原来的板子不变。			

历史记录

#1 - 2019-07-17 09:15 - 张定岩

- % 完成 从 0 变更为 30

目前测试2个主机 : 192.168.0.184\187 于2019.7.16 14:50左右开始测试, 到目前为止没有异常重启现在

#2 - 2019-07-17 18:06 - 张定岩

已经测试满一天, 目前两个主机测试正常

#3 - 2019-07-18 17:35 - 张定岩

184主机 2019.7.18 23:12:42 异常重启 187正常。

#4 - 2019-07-18 18:22 - 张定岩

中富通主机测试, 测试时间2019.7.18 18:20

#5 - 2019-07-19 10:41 - 张定岩

无异常重启。 2019.07.19 10:20 修改187按默认0时区计时, 同时对187、184主机执行同步时间操作。未进行主机重启操作

#6 - 2019-07-19 15:17 - 张定岩

186和188主机于2019.7.19 15:00 前后 更换新的扩展板, 进行测试

#7 - 2019-07-20 09:55 - 张定岩

186主机于7月19号 21:21重启, 主机NandFlash中的diotest.log 文件为127M

#8 - 2019-07-20 10:01 - 张定岩

7月20号 15:30左右, 中富通主机拔掉电源后再接上电源正常启动

#9 - 2019-07-22 09:16 - 张定岩

以下是主机最后一次重启的时间 : 184: Sun Jul 21 12:56:17 2019 196: Mon Jul 22 02:45:15 2019 187: Sat Jul 20 23:07:53 2019 188: Mon Jul 22 07:56:39 2019 22: Fri Jul 19 15:33:31 2019(接入186和188主机调整电源插座掉电, 正常启动)

#10 - 2019-07-22 09:16 - 张定岩

张定岩 写到 : > 以下是主机最后一次重启的时间 : > 184: Sun Jul 21 12:56:17 2019 > 186: Mon Jul 22 02:45:15 2019 > 187: Sat Jul 20 23:07:53 2019 > 188: Mon Jul 22 07:56:39 2019 > 22: Fri Jul 19 15:33:31 2019(接入186和188主机调整电源插座掉电, 正常启动)

#11 - 2019-07-22 11:02 - 张定岩

186主机于2019.7.22 10:51 刷了中富通主机程序

#12 - 2019-07-23 15:33 - 张定岩

184主机重启：Tue Jul 23 14:28:47 2019

#13 - 2019-07-24 09:57 - 张定岩

187主机于：2019.7.24 01:47:45异常重启。异常现象如下：1、diotset.log 大约63M，NandFlash实际大小为128M，实际可用大约40M。
2、重启记录时间和主机实际时间不一致，记录的时间反而比时间时间早，即记录时间为01:47，而看到主机的时间为0：28。

#14 - 2019-07-24 16:05 - 张定岩

187主机刷机中富通程序，正常启动时间：Wed Jul 24 15:58:18 2019

#15 - 2019-07-25 14:22 - 张定岩

188主机修改dio测试，数据记录log限制大小。184主机增加主机对文件的写入，不断往文件写入数据，让其超过Nandflash的可用容量。
以上修改为了验证Nandflash容量被使用超过实际容量是否和重启有关。

#16 - 2019-11-08 14:36 - om 经理1

- 状态从新建变更为完结