

项目综合 - 任务 #3962

任务 # 3791 (已发货): 北京博鑫佳华科技有限公司 合同编号 : OM20210526-07 【无锡项目】

北京博鑫佳华科技有限公司 合同编号 : OM20210526-07 【大兴机房】

2021-08-20 15:33 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2021-08-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	26.00 小时
描述			
收货地址 :	北京市海淀区豪景大厦C座1605 ,		
收货人 :	赵国庆	电话 :	13716565487
付款说明 :	已付款/分期		
包装说明 :	常规		
快递说明 :	常规		
备注 :			
清单			
1629444739579940.png			

历史记录

#1 - 2021-08-26 10:21 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2021-12-27 17:18 - 黄正梁

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#3 - 2021-12-27 17:18 - 黄正梁

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

#4 - 2021-12-27 17:18 - 黄正梁

- % 完成从 0 变更为 60

#5 - 2021-12-27 17:27 - 黄正梁

vin0进水压力, vin2出水压力, vin5进水温度, vin7出水温度

#6 - 2022-02-09 09:07 - 黄正梁

- % 完成从 60 变更为 90

现场的能耗分析模块功能查询不到数据，需要升级更新功能。

#7 - 2023-02-27 09:05 - 陆志毅

20230226现场问题处理指导

#8 - 2023-02-27 18:14 - 黄正梁

- 描述已更新。

功率分析无法查询和双机热备（报警不同步）问题处理

#9 - 2023-02-28 21:40 - 黄正梁

设备故障以及平台配置指导

#10 - 2023-03-02 08:52 - 黄正梁

平台问题（1、功率查询无数据 2、备用服务器告警记录无法查询）升级测试

#11 - 2023-03-02 15:07 - 黄正梁

- 文件 4.7.20_wx-1.17 to 4.7.20_wx-1.18.zip 已添加

- 文件 4.7.20_wx-1.18 to 4.7.20_wx-1.19.zip 已添加

- 文件 4.7.20_wx-1.19 to 4.7.20_wx-1.20.zip 已添加

- 文件 4.7.20_wx-1.16 to 4.7.20_wx-1.17.zip 已添加

大兴机房原来版本是1.16版本

以上问题已处理

处理方案：

问题一：升级平台到4.7.20-wx1.120版本，且application.ini-成都的成都后缀去掉，原来的application.ini删除，文件的双机热备配置地址检查修改。

问题二：重新配置双机冗余功能

以上是本次平台的升级包。请知悉！

#12 - 2023-05-11 17:55 - 陆志毅

现场反馈平台水温水压数据告警，经排查水温水压主机上数据与现场设备实际不符，待调试

#13 - 2023-05-15 09:18 - 陆志毅

水温水压已根据调整系数与实际数据对应，空调故障已处理。

#14 - 2023-05-15 17:42 - 陆志毅

水温水压远程调试，排查发现前期平台开发测点对接错误，平台对接测点为

1684143750981513.jpg

#15 - 2023-05-16 18:13 - 陆志毅

现场问题协调修改，存在问题：

- 1.大屏页面与首页系统页面告警数不一致；
- 2.不明异常项；
- 3.大屏页面冷水机组进出水温度相反；
- 4.管路系统数据不匹配

5.大屏页面变频器设定值显示单位应为bar，以及添加实时值；

#16 - 2023-05-17 18:08 - 陆志毅

需求对接

#17 - 2023-05-17 18:08 - 陆志毅

- 文件 北京博鑫佳华大兴集中平台修改.docx 已添加

#18 - 2023-05-19 18:13 - 陆志毅

现场的接线、模块经过调整之后7017模块数据已经正确，测点以及计算方式按照14楼。

#19 - 2023-06-05 18:24 - 陆志毅

现场反馈平台ZPD和HVDC故障，经过重启主机已恢复正常。

#20 - 2024-03-18 18:01 - 陆志毅

用户反馈平台设备故障，重启主机能恢复，待客户去现场调试，修改主机重启时间参数。

#21 - 2024-06-24 15:44 - 李军海

- 文件 监控问题.docx 已添加

#22 - 2024-11-20 17:33 - 韦雄伟

客户反馈平台有冷水机组时不时掉线，协助处理，切换了单独数据接口，待后续观察

#23 - 2025-03-10 17:59 - 韦雄伟

HVDC参数设置不能全部修改。每个HVDC都为单独一个设备类型导致

文件

4.7.20_wx-1.18 to 4.7.20_wx-1.19.zip	40.7 MB	2023-03-02	黄正梁
4.7.20_wx-1.17 to 4.7.20_wx-1.18.zip	40.7 MB	2023-03-02	黄正梁
4.7.20_wx-1.16 to 4.7.20_wx-1.17.zip	40.7 MB	2023-03-02	黄正梁
4.7.20_wx-1.19 to 4.7.20_wx-1.20.zip	40.7 MB	2023-03-02	黄正梁
北京博鑫佳华大兴集中平台修改.docx	525 KB	2023-05-17	陆志毅
监控问题.docx	19.8 KB	2024-06-24	李军海