

项目综合 - 任务 #4347

汕头市瑞纳网络工程有限公司 合同编号：OM20220318-05

2022-04-12 17:46 - 薛智垚

状态:	服务中	开始日期:	2022-04-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-04-20
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.70 小时
描述			
动环通信集中器 OM-A6 X300 台 1			
烟感 OM-ACC-A101 个 10			
温湿度传感器 OM-TH-B801 个 7			
水浸传感器 OM-LDA-B801 个 3			
智能除湿装置 OM-CS100 个 12			
备注：			
合同已付全款			
发货单上必须按照与160上传型号一致（客户要求）			
智能除湿装置外购回来需要开发协议接入主机			

历史记录

#1 - 2022-04-13 10:02 - 薛智垚

漏水检测绳为5米

#2 - 2022-04-14 14:49 - 薛智垚

发货时包含一个16路开关量采集模块

#3 - 2022-04-20 09:19 - 玉绍涛

- 文件 除湿机通讯协议v5.0.doc 已添加

#4 - 2022-04-29 14:45 - 玉绍涛

- 文件 已删除 (除湿机通讯协议v5.0.doc)

#5 - 2022-04-29 14:46 - 玉绍涛

- 文件 B除湿器通讯说明.docx 已添加

- 文件 SM4686除湿装置.rar 已添加

#6 - 2022-05-05 11:27 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#7 - 2022-05-05 16:27 - 玉绍涛

- 文件 SM4686除湿装置.rar 已添加

#8 - 2022-05-05 16:35 - 玉绍涛

- 文件 已删除 (SM4686除湿装置.rar)

#9 - 2022-05-11 09:15 - 陆志毅

第三方接口文档已经整理，开发完毕，待现场安装测试

#10 - 2022-05-17 11:31 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#11 - 2022-06-15 11:51 - 黄正梁

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#12 - 2022-10-15 08:27 - 黄正梁

- 文件 #4347 页面485设备无显示日志.rar 已添加

- 文件 主机备份.rar 已添加

- % 完成从 0 变更为 70

485设备界面无设备显示问题，日志以及主机备份包已取回，请知悉！

#13 - 2022-10-15 12:24 - 陆志毅

主机485设备界面不显示的问题，已升级替换刷机包内的www，未解决。

#14 - 2022-10-27 10:33 - 张群瑞

485设备名称中含有特殊字符导致。修正dbCfg.db3中配置

1666837978803690.png

#15 - 2022-10-27 11:25 - 陆志毅

- 文件 QQ图片20221027102143.png 已添加

485设备不显示问题已解决，客户设备命名使用了特殊字符。

#16 - 2022-10-31 11:05 - 陆志毅

- 文件 OM-CS100智能除湿器(1).pdf 已添加

#17 - 2022-12-08 10:02 - 陆志毅

主机post延时修改，已修改成3分钟

#18 - 2023-02-20 10:05 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 薛智垚

- % 完成从 70 变更为 100

#19 - 2024-11-14 17:39 - 陆志毅

第三方平台对接指导

文件

B除湿器通讯说明.docx	41.8 KB	2022-04-29	玉绍涛
SM4686除湿装置.rar	841 KB	2022-04-29	玉绍涛

#4347 页面485设备无显示日志.rar	300 KB	2022-10-15	黄正梁
主机备份.rar	7.35 MB	2022-10-15	黄正梁
QQ图片20221027102143.png	162 KB	2022-10-27	陆志毅
OM-CS100智能除湿器(1).pdf	1.44 MB	2022-10-31	陆志毅