

项目综合 - 任务 #4573

河北创巨圆科技发展有限公司 合同编号：OM20220809-15 辛桂明

2022-08-10 09:06 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-08-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-09-10
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
9	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
10	人脸指纹门禁一体机	KT-R09	个	1
11	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
12	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
13	UPS检测模块	定制	套	1
14	精密空调检测模块	定制	套	1

合同已签

款到发货

按常规发货

甲方提供的交货地址：张家口市赤城县鼓楼南街10号联通公司
收货人：徐永利 联系方式：15690321058

历史记录

#1 - 2022-08-16 09:12 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-08-16 10:14 - 辛桂明

- 文件EA990 G4 40-120K Modbus通信协议_U(1).pdf 已添加

#3 - 2022-08-23 15:46 - 辛桂明

- 文件WRWF-1607-01928-01 KHNA-X25_50系..0系列风冷变频房级空调通讯协议YWK 002 20210824 (1).pdf 已添加

#4 - 2022-08-24 09:25 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#5 - 2022-08-29 11:29 - 黄正梁

设备安装指导中

#6 - 2022-08-29 11:29 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

#7 - 2022-09-20 17:48 - 黄正梁

- 状态从调试中变更为服务中

#8 - 2022-09-20 17:49 - 黄正梁

- % 完成从0变更为100

设备已经调试完成，请知悉！

#9 - 2022-10-07 13:38 - 黄正梁

- 描述已更新。

历史数据查询问题：

接入的定制项精密空调不支持历史数据查询，型号：2087-0
UPS只能查询4小时和24小时的历史数据

#10 - 2022-10-07 14:02 - 黄正梁

映射的公网地址

WEB地址：60.8.36.66:8999

SSH地址：60.8.36.66 端口：8995

账号：Admin

密码：Abc123456

#11 - 2022-10-07 14:31 - 黄正梁

- 文件#4573-定制项历史数据查询问题主机日志.rar 已添加

定制项历史数据查询问题，主机日志已经上传

#12 - 2022-10-17 11:50 - 张群瑞

#9 楼反馈问题处理；

1、精密空调设备：增加一个相应的.js文件即可，js中" title "可根据A3页面测点显示配置、字段名和变比在dbdat0.db3中对应表查找；

2、UPS只能查询4小时和24小时的历史数据，通用接入设备历史数据查询，升级omAppSU处理；

3、升级文件已经上传至网盘；

4、网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2022/#4573河北创巨科技发展有限公司 合同编号：OM20220809-15 辛桂明

5、参考“readme.txt”说明；

6、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录；

#13 - 2022-10-17 17:44 - 黄正梁

已升级，目前观察中

#14 - 2022-10-19 08:53 - 黄正梁

- 文件#4573 UPS历史数据一周以后无法查询问题升级测试日志.rar 已添加

经测试目前UPS可以查询到一周及更长时间段的历史数据

日志已取回上传，请知悉！

#15 - 2022-11-03 13:59 - 黄正梁

- 指派给从黄正梁变更为辛桂明

#16 - 2022-11-15 09:39 - 黄正梁

客户端：60.8.36.66:8999

SSH端口：8995

20120116

客户反馈市电电流还未超出范围，但是还是报警了

远程发现，范围修改，但是未重启SU。

#17 - 2022-12-15 16:42 - 辛桂明

- 状态从服务中变更为完结

文件

EA990 G4 40-120K Modbus通信协议_U(1).pdf	392 KB	2022-08-16	辛桂明
WRWF-1607-01928-01 KHNA-X25_50系...0系列风冷变频房级空调通讯协议26MB	26 MB	2021-08-24	辛桂明
#4573-定制项历史数据查询问题主机日志.rar	1.35 MB	2022-10-07	黄正梁
#4573 UPS历史数据一周以后无法查询问题升级测试日志.rar	4.13 MB	2022-10-19	黄正梁