

项目综合 - 任务 #4785

福建省双牛科技有限公司 合同编号：OM20221209-20 王丽红

2022-12-12 09:31 - 王丽红

状态:	调试中	开始日期:	2022-12-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.40 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1	
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3	
3	单相电量仪	OM-ACM-A802	个	1	
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	1	
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2	
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2	
7	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3	
8	精密空调检测模块	定制	套	2	
9	UPS检测模块	定制	套	1	
10	微信小程序(定制)	OM-WeCMP-OEM	项	1	需要显示UPS和精密空调及常规设备数据

甲方提供的交货地址：：福建省泉州市惠安县瑞安街联通大楼
收货人：黄佳祥
联系方式：18605950401

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：2022.12.12

历史记录

#1 - 2022-12-12 09:36 - 王丽红

详细收货地址：福建省泉州市惠安县螺城镇瑞安街联通大楼，黄佳祥，18605950401

#2 - 2022-12-12 10:03 - 王慧

X500 复用接口 RS232-2/RS485-4 需改成默认232接口

#3 - 2022-12-13 09:52 - 张群瑞

1、X500 复用接口 RS232-2/RS485-4 需改成默认232接口升级文件已经上传至网盘；

2、网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2022/#4785 福建省双牛科技有限公司 合同编号：OM20221209-20 王丽红

3、参考“readme.txt”说明；

4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录；

#4 - 2022-12-14 10:18 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#5 - 2022-12-16 09:55 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#6 - 2022-12-16 17:09 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为10

设备调试指导

#7 - 2022-12-19 17:28 - 陆志毅

指导设备调试

#8 - 2022-12-20 17:36 - 陆志毅

设备调试指导

#9 - 2022-12-29 09:08 - 陆志毅

UPS、精密空调接线指导

#10 - 2023-01-31 11:03 - 陆志毅

UPS编号：768-0

精密空调编号：2066-0

接入完成

#11 - 2023-01-31 16:04 - 陆志毅

- % 完成从10变更为80

小程序已创建配置，暂未数据，待调试。

#12 - 2023-02-01 17:51 - 陆志毅

小程序调试，已有数据上传，精密空调暂未调试好。

#13 - 2023-02-02 17:23 - 陆志毅

精密空调下程序测点已配置

#14 - 2023-03-29 14:46 - 李凯健

icon_rar.gif [点击查看大图](#)

微信小程序精密空调数据post报错：DoPostSM Error: SID:44, Table tbAircK200 not exists

1680082024144088.png

omOneNetPost.ini 和 smdat0.asp 中的 “tbAircK200” 替换成 “tbCyberK200”

onOneNetPost.ini 和 smdat0.asp 中的 "bAirK200" 替换成 "bCyberK200"，重启主机后onenetpost日志没有报错，数据正常推送。一台精密空调还在维修，显示故障，另一台精密空调通信有问题，已让客户检查接线或定线是否有干扰。