

项目综合 - 任务 #4846

厦门实新电子有限公司 合同编号：OM20230206-02 邓枢枫（泡游网络智能化系统）复购项目

2023-02-07 08:59 - 邓枢枫

状态:	已发货	开始日期:	2023-02-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.50 小时

描述									
序号	品名	型号	单位	数量	备注				
1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1					
2	报警主机	OM-B5	台	1					
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2					
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2					
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2					
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2					
7	精密空调检测模块	定制	套	1	2台精密空调（同一种协议）				
8	UPS检测模块	定制	套	1					
9	多功能仪表检测模块	定制	套	1					
10	消防检测模块	定制	套	1	接入消防主机干接点就行				

1. 付款方式：已付款
2. 交货时间：2月7日下午前
3. 技术方案：常规
4. 交货地址：厦门市集美区杏前路30-1 鼎兴祥大厦 706-2 张廷斌 13698964299

历史记录

#1 - 2023-02-08 16:46 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2023-02-10 08:52 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

李凯健 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2023-02-10 08:52 - 王慧

- 主题从厦门实新电子有限公司 合同编号：OM20230206-02 邓枢枫（泡游网络智能化系统）变更为厦门实新电子有限公司 合同编号：OM20230206-02 邓枢枫（泡游网络智能化系统）复购项目

#4 - 2023-04-03 17:29 - 李凯健

设备接线安装指导

#5 - 2023-06-01 17:57 - 李凯健

动力柜协议开发完成，编号4616

#6 - 2023-06-01 17:58 - 李凯健

常规设备，动力柜，UPS接入完成，UPS接入编号768

#7 - 2023-06-02 08:56 - 李凯健

- 文件 A3-4616.asp 已添加
- 文件 A3-4616.js 已添加
- 文件 SM4616.def 已添加
- 文件 动力柜测试记录.txt 已添加
- 文件 微信图片_20230601115120.jpg 已添加
- 文件 微信图片_20230601115146.jpg 已添加

#8 - 2023-06-06 17:42 - 李凯健

精密空调协议测试，主机直连发指令无回复，电脑直连发指令有回复，但是数据帧头和帧尾有00，联系施耐德技术，需要加一个120欧的匹配电阻。

#9 - 2023-06-08 16:08 - 李凯健

精密空调协议开发完成，品牌施耐德，编号4703

#10 - 2023-06-08 16:08 - 李凯健

精密空调接入完成，消防检测模块客户说暂时不接入，报警主机寄回刷固件升级，现场使用电信卡

#11 - 2023-06-08 16:15 - 李凯健

- 文件 A3-4703.asp 已添加
- 文件 A3-4703.js 已添加
- 文件 SM4703.def 已添加
- 文件 精密空调测试记录.txt 已添加
- 文件 阿米哥二代 Modbus 协议 3.xlsx 已添加
- 文件 C 1-20KVA UPSLink v2.4 20210609.xlsx 已添加

文件

A3-4616.asp	5.73 KB	2023-06-02	李凯健
A3-4616.js	3.04 KB	2023-06-02	李凯健
SM4616.def	3.18 KB	2023-06-02	李凯健
动力柜测试记录.txt	332 Bytes	2023-06-02	李凯健
微信图片_20230601115120.jpg	1.17 MB	2023-06-02	李凯健
微信图片_20230601115146.jpg	1.26 MB	2023-06-02	李凯健
A3-4703.asp	5.05 KB	2023-06-08	李凯健
A3-4703.js	2.44 KB	2023-06-08	李凯健
SM4703.def	1.88 KB	2023-06-08	李凯健
精密空调测试记录.txt	19.8 KB	2023-06-08	李凯健
阿米哥二代 Modbus协议 3.xlsx	277 KB	2023-06-08	李凯健
C 1-20KVA UPSLink v2.4 20210609.xlsx	55.7 KB	2023-06-08	李凯健