

项目综合 - 任务 #4873

湖南艾德迅电气科技股份有限公司 合同编号：OM20230221-09（彭冲）

2023-02-22 16:21 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2023-02-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300A	台	1
2	声光报警器	OM-D2	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
4	单相电量仪	OM-ACM-A802	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	1
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
8	蓄电池内阻检测管理模块	OM-BOD-1180	个	1
9	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600A	个	16
10	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
11	门磁	OM-ACC-A110	个	2
12	4路NVR	DS-7804N-Z1/X(B)	个	1
13	红外半球摄像机	DS-2CD3326WDV3-I	个	1
14	监控硬盘	3T	个	1
15	UPS监测模块	定制	套	1

蓄电池连接的RJ22通讯线长度需定制，待沟通

历史记录

#1 - 2023-02-24 10:58 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-03-01 16:47 - 李凯健

设备接线指导

#3 - 2023-03-01 16:48 - 李凯健

- 状态从新建变更为调试中

- % 完成从0变更为10

#4 - 2023-03-10 17:49 - 李凯健

温湿度，漏水，电量仪，烟感，门磁接入完成。

#5 - 2023-03-10 17:49 - 李凯健

UPS接入通信不上，客户改用TCP方式接入主机，UPS协议未测试和开发

#6 - 2023-03-13 15:35 - 李凯健

蓄电池管理模块，UPS接入主机完成，编号4719

#7 - 2023-03-13 15:37 - 李凯健

UPS协议开发完成，编号4719，博朗克 3C10KRS，压缩文件内有测试记录

icon\_rar.gif

#8 - 2023-03-13 16:27 - 李凯健

- 文件SM4719.rar 已添加

#9 - 2023-03-13 17:50 - 李凯健

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 李凯健 变更为 彭冲

- % 完成 从 10 变更为 100

#10 - 2023-09-04 17:56 - 李凯健

设备安装指导

#11 - 2023-09-05 08:59 - 彭冲

一个内阻检测器丢失，重新采购一个，地址设置 16

#12 - 2023-12-08 18:27 - 李凯健

问题描述

1、现场接了16节蓄电池，页面显示电池是从0-16，显示问题需要处理。

1702029994247624.png

1702030011667899.png

#13 - 2023-12-12 13:39 - 李凯健

- 文件#4873湖南艾德迅电气科技股份有限公司-蓄电池页面显示问题.rar 已添加

#14 - 2023-12-14 16:03 - 张群瑞

#12楼反馈问题处理：

1、升级“\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\_T\update\patch\NandFlash\libomsm.so”文件

2、升级盯盘：“共享文件/升级支持/项目补丁/2020/#2955安徽众创中原摩图电子有限公司/upd1/www/wwwpub/A3-1044.asp”

3、重启SU后重新对数据；

#15 - 2023-12-15 11:47 - 李凯健

- 文件#4873湖南艾德迅电气科技股份有限公司-蓄电池页面显示问题20231215.rar 已添加

按14楼方法更新后页面显示没有变化，主机文件已拷贝

#16 - 2023-12-15 14:28 - 张群瑞

停止SU后，将电池编号配置为1044-1，扩展参数改为0。然后删除主机上“tmp”目录里的所有文件。重启SU。再对数据omDemo1测试1044-1，要跑一个采集周期以上。保存文本格式，取回

#17 - 2023-12-18 10:23 - 李凯健

将电池编号配置为1044-1，扩展参数改为16，然后删除主机上“tmp”目录里的所有文件。重启SU后页面显示正常。  
1702866144308201.png  
1702866179145994.png

#18 - 2024-06-25 14:42 - 彭冲

- 状态从 服务中 变更为 完结

### 文件

ST-MODBUS标准协议485(3).docx	51.8 KB	2023-02-22	彭冲
614-00055-01 机架式-高频在线1-20k ups说明书v26(3).docx	2.36 MB	2023-02-22	彭冲
SM4719.rar	6.43 KB	2023-03-13	李凯健
#4873湖南艾德迅电气科技股份有限公司-蓄电池页面显示问题.rar	63.4 KB	2023-12-12	李凯健
#4873湖南艾德迅电气科技股份有限公司-蓄电池页面显示问题20231215.rar	358 KB	2023-12-15	李凯健