

项目综合 - 任务 #4879

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20230224-50（巨鹿农商行）王丽红

2023-02-27 09:55 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2023-02-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.20 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	JSM-AS-Y100A	台		贴标T100
2	智慧主机	JSM-S5	台		
3	声光报警装置	DM-Q2	台		
4	温度感测传感器	DM-T11-B801	个		
5	单相电量仪	DM-ACM-AB01	个		
6	单相电量仪	DM-ACM-AB02	个		
7	精密电流互感器	DM-ACM-A200100	个		
8	无线测温无线探头	JSM-LDA-B801	个		多条3个成式滴水探头，用于其他项目
9	无线测温无线探头 6M	JSM-LDA-B801/5	个		
10	红外探测装置	DM-ACC-A100	个		
11	烟雾探测装置	DM-ACC-A101	个		
12	无线测温主机	JSM-C01B	台		
13	无线温度传感器（有源）	DM-MKA	个		
14	精密空调控制模块 定制	定制	套		
15	IP网络模块	定制	套		批三批LPE，2批两批用于巨鹿农商行，一批是仁泰农商行批LPE

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路1号华瑞苑3-4-301
联系人：陆志毅 联系方式：15200015344

付款说明：已付款

包装说明：主机贴标T100，无线测温主机和无线温度传感器型号按表格型号贴，其他常规

快递说明：常规

发货说明：203.02.27

历史记录

#1 - 2023-02-27 10:26 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 陆志毅

#2 - 2023-03-07 09:43 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

#3 - 2023-03-08 09:29 - 陆志毅

- 文件 恒康UPS800、900、860、890、880协议.pdf 已添加

- 文件 空调DME3000监控协议-电总协议.pdf 已添加

#4 - 2023-03-14 16:40 - 陆志毅

- 文件 WRWF-1101-15338-01 中小功率UPS上位机SCI监控协议 004 .pdf 已添加

- 文件 A3-4706.asp 已添加

- 文件 A3-4706.js 已添加

- 文件 SM4706.def 已添加

任县1台UPS已接入

#5 - 2023-04-10 18:09 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为20

设备安装接线指导

#6 - 2023-04-11 10:07 - 陆志毅

485-1接温湿度和漏水，会间歇性出现故障，后台跑SU未发现异常，接到485-2后能正常。

#7 - 2023-04-11 11:00 - 陆志毅

经测试，主机485-1无法采集数据，待寄回检修

#8 - 2023-04-11 11:15 - 陆志毅

已将永年一中的主机挪过来使用，寄回检修的主机后续使用在永年一中。

#9 - 2023-04-11 13:43 - 王丽红

备注：门禁检测一套（客户自调）

#10 - 2023-04-11 13:57 - 陆志毅

2台UPS已接入，Q1指令，768

精密空调：2057

#11 - 2023-04-11 17:26 - 张群瑞

B5告警联动未发短信问题，升级libomser.so、libomserd.so、libomsm.so三个文件进行测试

1681205163184946.png

#12 - 2023-04-11 18:10 - 陆志毅

门禁已接入，短信报警已接入。

调试全部完成，主机485-1采集数据的问题待处理。

#13 - 2023-04-12 10:25 - 陆志毅

485-1采集数据的问题，升级最新ser已解决，测试没有问题。

**因项目已完结，后续问题记录登记在#5081**

#14 - 2023-05-03 22:22 - 陆志毅

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 王丽红

- % 完成 从 20 变更为 100

#15 - 2023-05-17 11:54 - 王丽红

- 状态 从 服务中 变更为 完结

### 文件

恒康UPS800、900、860、890、880协议.pdf	25.2 KB	2023-03-08	陆志毅
空调DME3000监控协议-电总协议.pdf	260 KB	2023-03-08	陆志毅
WRWF-1101-15338-01 中小功率UPS上位机SCI监控协议 004 .pdf	1.34 MB	2023-03-14	陆志毅
A3-4706.asp	7.02 KB	2023-03-14	陆志毅
A3-4706.js	5.64 KB	2023-03-14	陆志毅
SM4706.def	6.23 KB	2023-03-14	陆志毅