

项目综合 - 任务 #4902

福建卓智新能源科技有限公司 合同编号：OM20230303-03

2023-03-09 09:19 - 彭冲

状态:	调试中	开始日期:	2023-03-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	10.40 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 C100	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	232转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A109	个	1
4	声光报警器	OM-D2	台	1
5	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
7	三相智能仪表检测模块	定制	套	1
8	变压器温控检测	定制	套	1
9	集中管理平台	OM-CMP-10	套	1
10	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2

增加微信小程序，常规功能，不含定制

客户自助海康摄像头，添加到监控主机中，常规查看实时视频功能

历史记录

#1 - 2023-03-10 08:47 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-03-13 10:19 - 李凯健

- 状态从新建变更为调试中

#3 - 2023-03-13 15:51 - 李凯健

在阿里云服务器安装集中平台完成

#4 - 2023-03-14 18:01 - 李凯健

平台调试，修改logo，图片

#5 - 2023-03-16 10:01 - 李凯健

- % 完成从0变更为50

#6 - 2023-03-20 10:34 - 李凯健

客户需要平台APP，已经发给客户。客户需要修改APP中的logo，需研发修改，已经让客户和商务确认。

#7 - 2023-03-20 17:42 - 李凯健

设备接线指导

#8 - 2023-03-21 17:46 - 李凯健

常规设备接线，安装指导

#9 - 2023-03-23 10:09 - 彭冲

- 描述 已更新。

#10 - 2023-03-23 18:14 - 李凯健

- 描述 已更新。

客户需要增加小程序，主机还未升级调试，设备安装指导

#11 - 2023-03-24 17:59 - 李凯健

- 描述 已更新。

客户反馈无法进入集中管理平台，浏览器提示无法访问该网页，重装平台后可以正常访问。

#12 - 2023-03-27 18:07 - 李凯健

设备安装指导，已经拿到变压器温控和三相仪表的协议，和客户沟通要安装完所有设备后才能测试协议。

#13 - 2023-03-29 10:06 - 彭冲

- 文件 LOGO.jpg 已添加

增加集中管理平台APP，修改LOGO

#14 - 2023-06-09 17:50 - 李凯健

设备接线安装沟通指导

#15 - 2023-06-12 15:12 - 彭冲

- 描述 已更新。

#16 - 2023-06-12 18:12 - 李凯健

- 描述 已更新。

三相电表协议开发完成

#17 - 2023-06-12 18:15 - 李凯健

- 描述 已更新。

#18 - 2023-06-13 10:37 - 李凯健

- 文件 智能电力仪表通讯协议2023版.pdf 已添加

- 文件 (中)bps9600通讯协议.doc 已添加

- 描述 已更新。

#19 - 2023-06-14 13:50 - 李凯健

- 描述 已更新。

#20 - 2023-06-14 17:08 - 李凯健

三相电表接入调试完成

#21 - 2023-06-14 17:12 - 李凯健

变压器温控模块接入完成，协议中取到的ABC三相温度值需要减去35才是实际值，页面和历史数据中需要显示实际值，需研发处理。

拷贝现场文件

icon_rar.gif

1686733801655114.png

1686733806616796.jpg

#22 - 2023-06-19 14:49 - 张群瑞

#21 楼 反馈

变压器温控模块协议接入测点数据显示问题处理和升级补丁已上传网盘

1. 网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2023/4902 福建卓新能源科技有限公司 合同编号：OM20230303-03

2. 升级补丁文件进行调试操作：del配置，参考“readme.txt”说明

3. 调试完成后，及时反馈调试结果、调试记录（调试记录按《通用接入说明 调试要求 20181211.docx》中要求格式整理）；

#23 - 2023-06-20 15:57 - 李凯健

阿里云服务器管理平台地址<http://47.106.151.89:8081/>

#24 - 2023-06-20 18:21 - 李凯健

按照22楼方法升级SM文件，主机页面正常显示数据。摄像头接入调试完成，现场网络未调试好，未接入平台

#25 - 2023-06-27 17:25 - 李凯健

平台配置完成，一共三个设备数据post到平台，其中变压器温控模块数据在post半小时后数据库没有生成新的数据，已反馈外协，待处理

#26 - 2023-06-28 17:56 - 李凯健

- 文件7.1.5更新补丁.zip 已添加

客户反馈新建的机房管理员用户无法登录，已经反馈外协，问题解决

#27 - 2023-06-29 18:19 - 李凯健

变压器温控模块数据，数据库没有生成新的数据，问题解决，工时0.5h

#28 - 2023-07-07 16:53 - 李凯健

平台配置指导

#29 - 2024-03-26 18:03 - 李凯健

客户平台服务器过期无法登陆，重启服务器解决

文件

LOGO.jpg	13.2 KB	2023-03-29	彭冲
智能电力仪表通讯协议2023版.pdf	6.2 MB	2023-06-13	李凯健
(中)bps9600通讯协议.doc	60 KB	2023-06-13	李凯健
7.1.5更新补丁.zip	61.2 KB	2023-06-28	李凯健