

项目综合 - 任务 #5366

公司名称：四川铁昆电气有限公司 合同编号：ROC20231116-13

项目名称：国网西藏拉萨供电公司110kV柳金线等8条线路电缆隧道加装智能监控装置 杜茂红

2023-11-17 18:43 - 杜茂红

状态:	调试中	开始日期:	2023-11-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.10 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)	合同	图片	单位	数量	包装类型
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号	规格/型号
1		ZKZ001101	智慧机房主机	ROC-A6 T100A		智慧机房主机
2		外购款, 无编码	投入式水位传感器		无	投入式水位
3		外购款, 无编码	防爆温度传感器		无	温度传感器
4		外购款, 无编码	防爆CO探测器		无	CO探测器
5		外购款, 无编码	防爆H2S探测器		无	H2S探测器
6		外购款, 无编码	水泵控制箱		无	水泵控制箱
7		无需领料	视频检测模块		定制	视频检测模
8		无需领料	感温电缆主机检测模块		定制	感温电缆主
9		无需领料	火灾报警主机检测模块		定制	火灾报警主
10		无需领料	集中管理平台软件	ROC-CMP-10		集中管理平
合计						

主机接入设备说明：上面是两个电缆隧道的产品，每台主机平均接清单里面一半的设备。

《110kV柳金线、新金线电缆隧道区域监控》隧道，有5个摄像头，是我们推荐的型号，需要接入到集中管理平台。

《110kV城北线、夺城线、城唐线、城边线、城白I、II线电缆隧道区域监控》隧道，有13个摄像头，是我们推荐的型号，需要接入到集中管理平台。

感温电缆主机、火灾报警主机，每个隧道分别有1台，分别接入到2台主机，协议见附件。

传感器配置说明：所有型号按合同上面型号写！！！！

动环屏显示说明：无

打包方式说明：传感器和主机一起打包，水泵控制箱单独打包。

是否分批发货： 是 R 否

序号	商品名称	规格/型号	单位
1	智慧机房主机	ROC-A6 X500	台
2	投入式水位传感器	ROC-ACC-A215	个
3	温湿度传感器	ROC-TH-A102	个
4	CO探测器	ROC-CO	个
5	H2S探测器	ROC-H2S	个
6	水泵控制箱	ROC-SBKZX	个
7	视频检测模块	定制	套
8	感温电缆主机检测模块	定制	套
9	火灾报警主机检测模块	定制	套
10	集中管理平台软件	ROC-CMP-10	套
合计			

产品打包方式说明：主机发X500的，型号贴：ROC-A6 T100A

打包方式说明：传感器和主机一起打包，水泵控制箱单独打包。

收货地址：西藏拉萨市柳梧新区海亮祥云华府

联系电话：18689081799

收货联系人：孟繁茂

发货日期：2023年11月20日

快递说明：顺丰

LOGO：1697767997300827.png

其他备注：无

付款说明：已付全款

历史记录

#1 - 2023-11-20 09:11 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2023-11-22 11:32 - 杜茂红

- 描述已更新。

#3 - 2023-11-23 16:44 - 杜茂红

- 描述已更新。

#4 - 2023-11-28 11:34 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1120782759393 2023.11.27

#5 - 2023-12-24 20:33 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为10

设备安装接线指导，现场传感器距离一公里以上，需配置网络模块。

#6 - 2023-12-28 09:16 - 陆志毅

20231225设备调试指导，现场隧道不通有线，需现场配置4G路由器将主机数据上传至云服务器。

#7 - 2024-01-03 15:29 - 杜茂红

序号	常规（公司内部型号）		合同		图片		单位
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称		规格/型号	
1	WTKZH000101	485转TCP/IP通讯转换器	ROC-ACC-A108	485转TCP/IP通讯转换器	ROC-ACC-A108		1683612978600089.p
2	WKGDY000101	开关电源12V/1.3A	RS-15-12	开关电源12V/1.3A	RS-15-12		1683613074149927.png
合计							

主机接入设备说明：把动环主机放在隧道的两侧，将隧道另外一侧的传感器通过转网络形式接入到动环主机。

传感器配置说明：投入式水位传感器*1、温湿度传感器*1、CO探测器*1、H2S探测器*1，这几个传感器需通过转网络接入到动环主机，开关电源单独供电。

动环屏显示说明：无

打包方式说明：需要发货清单，体现供货公司名称：深圳鲲鹏物联科技有限公司，体现收货公司名称：四川铁昆电气有限公司

是否分批发货： 是 R 否

序号	商品名称	规格/型号	单位	数量	包装说明
1	485转TCP/IP通讯转换器	ROC-ACC-A108	个	2	鲲鹏
2	电源开关12V/1.3A	RS-15-12	套	2	原始型号及包装

产品打包方式说明1：默认

收货地址1：西藏拉萨市城关区江苏东路如家酒店

联系人1：刘光亮

联系电话1：15328896102

发货日期1：2024年1月3日前

快递说明1：默认

LOGO：1679389270854642.png

其他备注：无

付款说明：已付款。

#8 - 2024-01-11 18:32 - 陆志毅

设备接线指导

#9 - 2024-01-16 13:44 - 杜茂红

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片		单位
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称		规格/型号	
1	WTKZH000101	485转TCP/IP通讯转换器	ROC-ACC-A108	485转TCP/IP通讯转换器	ROC-ACC-A108		1683612978600089.png
2	WKGDY000101	开关电源12V/1.3A	RS-15-12	开关电源12V/1.3A	RS-15-12		1683613074149927.png
合计							

主机接入设备说明：把动环主机放在隧道的两侧，将隧道另外一侧的传感器通过转网络形式接入到动环主机。

传感器配置说明：投入式水位传感器*1、温湿度传感器*1、CO探测器*1、H2S探测器*1，这几个传感器需通过转网络接入到动环主机，开关电源单独供电。

动环屏显示说明：无

打包方式说明：需要发货清单，体现供货公司名称：深圳鲲鹏物联科技有限公司，体现收货公司名称：四川铁昆电气有限公司

是否分批发货： 是 R 否

序号	商品名称	规格/型号	单位	数量	包装说明
1	485转TCP/IP通讯转换器	ROC-ACC-A108	个	1	鲲鹏
	开关电源12V/1.3A	RS-15-12			

2		套	1	原始型号及包装
产品打包方式说明1：默认				
收货地址1：西藏自治区拉萨市城关区江苏东路如家酒店				
联系人1：刘光亮				
联系电话1：15328896102				
发货日期1：2024年1月17日前				
快递说明1：默认				
LOGO：1679389270854642.png				
其他备注：无				
付款说明：已还未付款。				

#10 - 2024-01-16 13:45 - 杜茂红

备注：新增了1个开关电源、1个485转网络模块。

文件

光纤测温系统接口点表.xls	61.5 KB	2023-11-17	杜茂红
线型光纤感温火灾探测系统Modbus协议.pdf	237 KB	2023-11-17	杜茂红
泰和安MODBUS RTU通信使用说明V2.0(1).pdf	131 KB	2023-11-17	杜茂红