

项目综合 - 任务 #5452

湖南省源视达科技有限公司 甘肃省广播电视局东山电视调频转播台项目 邓枢枫

2023-12-19 16:58 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2023-12-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	21.30 小时

描述
需求调查表-x

需求描述：（原话记录）

- 1、对发电机进行监测和控制开关机，项目有集中管理平台，需要在集中管理平台上面实现发电机控制开关机
- 2、增加切换器的接入，进行控制主备发射机的开关机运行，（原任务#5405项目有四台发射机）需要再集中管理平台上控制切换功能
- 3、集中管理平台UI需要调整，如下图参考，需要再增加控制按钮（如切换主发射机，或者备用发射机和发射机开关机关按钮）
- 4、原来发射机只是做检测，现在需要远程控制开关机，在集中管理平台上

相关协议和图片如下

需求整理：

1

2

.....

涉及产品及部门：

其他：

历史记录

- #1 - 2023-12-22 14:13 - 邓枢枫
 - 文件 发射机开关机.zip 已添加
 - 描述 已更新。
- #2 - 2023-12-22 15:30 - 杜小栋
 - 发射机开关机测试
- #3 - 2024-01-10 17:51 - 杜小栋
 - 文件 GT-5380.zip 已添加

#4 - 2024-01-15 11:07 - 张群瑞

- 文件 MHPTV_V3.1CTTB_220622.mib 已添加

- 文件 SNMP开发文件.zip 已添加

- 文件 发射机1路SNMP开发文件.zip 已添加

杜工提供的发射机mib、通用接入开发文件。

#5 - 2024-01-15 11:28 - 张群瑞

1、发射机、切换器协议接入升级文件已经上传至盯盘；

2、盯盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2024/#5452 湖南省源视达科技有限公司 甘肃省广播电视局东山电视调频转播台项目 邓枢枫

3、参考“readme.txt”说明；

4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录（调试记录按《通用接入说明 调试要求 20181211.docx》中要求格式整理）；

#6 - 2024-01-16 17:43 - 杜小栋

- 文件 tmp.zip 已添加

切换器无法控制，切换器需要控制手动/自动切换。输出通道选择（主备切换）。切换器控制需SNMP v2 权限Read Community：public；trite Community：private。页面需显示当前状态。

#7 - 2024-01-19 14:20 - 张群瑞

#6 楼反馈问题需升级盯盘补丁目录中更新的文件；

libomsm.so、def、A3文件，切换器测点数据按现场设备接入需求配置def及A3、js文件；

#8 - 2024-01-19 18:02 - 杜小栋

切换器远程调试，未成功

#9 - 2024-01-22 17:03 - 杜小栋

切换器远程调试

#10 - 2024-01-23 15:17 - 张群瑞

omAppPost调试：

snmp协议接入：需更改omApp.ini文件配置

[POST.Detail]

tbSnmpDat=202

#11 - 2024-01-23 18:13 - 杜小栋

平台配置，切换器测试

#12 - 2024-01-30 14:01 - 陆志毅

- 文件 7.3.4-t to 7.3.5-t.zip 已添加

- 文件 集中平台7.3.5-t控制配置说明文档.docx 已添加

平台发射机切换器控制调试，设备网络不通，待测试验证。

#13 - 2024-01-30 14:03 - 陆志毅

- 文件 omDemo.txt 已添加

- 文件 tmp.zip 已添加

备用发射机未开机，主机没有数据，post无数据，平台无法生成或者生成之后为故障状态。

#14 - 2024-01-30 15:36 - 陆志毅

发射机在平台控制已测试完成，响应速度七八秒，客户反馈希望越快越好。

#15 - 2024-01-31 19:03 - 杜小栋

切换器，发射机控制测试

切换器、发射机实际响应 10s，平台控制后，10s后采集数据，采集到后及时推送

#16 - 2024-02-20 18:54 - 杜小栋

定制跟进

#17 - 2024-02-26 11:47 - 张群瑞

#15楼 反馈平台端控制数据更新延时问题处理需定制sm及post应用。

升级补丁：

（盯盘目录）：共享文件/升级支持/项目补丁/2024/#5452 湖南省源视达科技有限公司 甘肃省广播电视台东山电视调频转播台项目 邓枢枫

参考补丁中readme.txt说明。

#18 - 2024-02-26 18:07 - 李凯健

已更新钉盘补丁，待客户验证

#19 - 2024-02-28 18:18 - 李凯健

客户暂时无法验证，约十天后可以。更新后平台切换器显示故障，主机这边显示正常

#20 - 2024-02-29 10:12 - 李凯健

- 文件 #5452湖南省源视达科技有限公司-切换器平台显示故障.zip 已添加

#21 - 2024-02-29 18:42 - 李凯健

- 文件 A3-4110.asp 已添加

- 文件 A3-4110.js 已添加

- 文件SM4110.def 已添加

切换器的def, asp, js文件回退到上一个版本, 切换器平台显示正常。

#22 - 2024-03-18 18:00 - 杜小栋

客户平台定制修改跟进

#23 - 2024-04-11 15:23 - 杜小栋

平台升级

#24 - 2024-04-16 15:01 - 杜小栋

- 文件tmp.zip 已添加

SM294设备故障后数据依旧有数据显示, 和上传

#25 - 2024-04-16 15:59 - 张群瑞

#24 楼反馈问题处理: 升级SM (已更新至盯盘补丁目录)

(盯盘目录): 共享文件/升级支持/项目补丁/2024/45452 湖南省源视达科技有限公司 甘肃省广播电视局东山东电视调频转播台项目 邓枢枫

#26 - 2024-04-16 16:00 - 张群瑞

#24 楼反馈问题处理: 升级"libomms.so" (已更新至盯盘补丁目录)

(盯盘目录): 共享文件/升级支持/项目补丁/2024/45452 湖南省源视达科技有限公司 甘肃省广播电视局东山东电视调频转播台项目 邓枢枫

#27 - 2024-05-08 17:16 - 杜小栋

- 文件 发电机中文通讯协议.pdf 已添加

- 文件SM4703.def 已添加

- 文件A3-4703.js 已添加

- 文件A3-4703.asp 已添加

- 指派给从李军海变更为邓枢枫

- % 完成从0 变更为100

发电机开发完成, 发电机不支持协议控制

#28 - 2024-05-08 17:20 - 邓枢枫

- 状态从新建 变更为 完结

文件

发电机协议-HGM6100通讯协议_V1.2_cn.pdf	627 KB	2023-12-19	邓枢枫
切换器控制协议.zip	2.84 MB	2023-12-19	邓枢枫
UI界面要求.jpg	1.13 MB	2023-12-19	邓枢枫
网管测试指令集_必选_210322.xlsx	22.4 KB	2023-12-19	邓枢枫
GB 37345 《地面数字电视发射设备网管技术规范》.pdf	735 KB	2023-12-19	邓枢枫
发射机关关机.zip	705 KB	2023-12-22	邓枢枫
GT-5380.zip	5.93 KB	2024-01-10	杜小栋
MHPTV_V3.1CTTB_220622.mib	39.3 KB	2024-01-15	张群瑞

SNMP开发文件.zip	3.59 KB	2024-01-15	张群瑞
发射机1路SNMP开发文件.zip	25 KB	2024-01-15	张群瑞
tmp.zip	639 KB	2024-01-16	杜小栋
集中平台7.3.5-t控制配置说明文档.docx	17.1 KB	2024-01-30	陆志毅
7.3.4-t to 7.3.5-t.zip	36.4 MB	2024-01-30	陆志毅
omDemo.txt	21.7 KB	2024-01-30	陆志毅
tmp.zip	639 KB	2024-01-30	陆志毅
#5452湖南省源视达科技有限公司-切换器平台显示故障.zip	1 MB	2024-02-29	李凯健
A3-4110.asp	6.27 KB	2024-02-29	李凯健
SM4110.def	2.2 KB	2024-02-29	李凯健
A3-4110.js	1.1 KB	2024-02-29	李凯健
tmp.zip	972 KB	2024-04-16	杜小栋
SM4703.def	5.09 KB	2024-05-08	杜小栋
发电机中文通讯协议.pdf	517 KB	2024-05-08	杜小栋
A3-4703.js	2.51 KB	2024-05-08	杜小栋
A3-4703.asp	8.19 KB	2024-05-08	杜小栋