

项目综合 - 任务 #5653

北京博鑫佳华科技有限公司 合同编号：OM20211015-07 （薛智垚） 无锡项目 3个地方项目
【延庆机房】

2024-05-31 10:29 - 薛智垚

状态:	服务中	开始日期:	2024-05-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	124.50 小时
描述			
收货地址:	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座1404		
收货人:	丁保雨	电话:	18610006736
付款说明:	已付款/分期		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规		
备注:			
清单			
1717122368159928.png			

历史记录

#1 - 2024-06-03 09:18 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2024-06-05 18:01 - 陆志毅

布线指导，CAD图纸完善。

#3 - 2024-06-07 17:45 - 陆志毅

现场布线指导。

#4 - 2024-07-26 16:41 - 薛智垚

收货地址：北京市延庆区黄柏寺部队中建四局工地（冯建雄）18500172561

#5 - 2024-08-27 18:22 - 陆志毅

- 文件 延庆通讯协议.zip 已添加

协议测试，已测试一台行间空调

#6 - 2024-08-28 18:14 - 陆志毅

申菱空调已远程测试成功。

#7 - 2024-08-28 19:43 - 李凯健

施耐德空调UG40，水泵机组协议测试

#8 - 2024-08-29 18:56 - 李凯健

水泵控制柜，协议待和厂家沟通。冷却水水泵控制柜协议测试完成

#9 - 2024-08-30 18:43 - 李凯健

漏水地址修改指导，水泵控制柜协议待厂家确定

#10 - 2024-09-02 18:59 - 李凯健

- 文件 单个水泵状态.png 已添加

- 文件 冷水机组指令.txt 已添加

水泵控制柜协议测试完成，需要开发水泵开，关，修改设定值，读取设定值，读取实际值，读取单个水泵转速，读取单个水泵故障状态

1725274703870271.png

#11 - 2024-09-02 19:00 - 李凯健

补20240831，水泵控制柜协议测试

#12 - 2024-09-04 10:20 - 李凯健

- 文件 CU352 Modbus通讯地址表.xls 已添加

#13 - 2024-09-04 18:05 - 陆志毅

平台安装指导，Inmp原网址已失效，可使用新网址<https://soft.inmp.com>

memcached 安装失败可以在路径修改网址重新安装。

1725444305435312.png

#14 - 2024-09-05 17:52 - 陆志毅

平台指导安装已完成，系统需修改源。

1725529963805658.png

#15 - 2024-09-06 16:28 - 韦雄伟

- 文件 SM4931.zip 已添加

- 文件 NandFlash.zip 已添加

- 文件 putty日志.txt 已添加

现场主机控制功能，开关机可以生效。控温功能获取不到实际输入的值。在公司主机升级升级文件可以正常发送 1725611211600497.png

1725611242936591.png

#16 - 2024-09-06 17:05 - 张 群瑞

#15楼反馈问题可尝试升级：\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_update\patch\NandFlash\libomsm.so后调试。升级前备份原主机系统中的文件

#17 - 2024-09-06 18:03 - 韦 雄伟

#15楼的问题通过#16楼方式已解决。

#18 - 2024-09-06 18:05 - 陆 志毅

现场主备服务器平台已安装完成。

#19 - 2024-09-06 18:14 - 韦 雄伟

配置.21.22主机下设备，数据正常

#20 - 2024-09-09 17:47 - 韦 雄伟

配置.16.17.18.19.20.24.25主机下设备。数据正常。测温模块：协议号288直接升级asp读取不到数据，需升级最新[NandFlash\libomsm.so文件

#21 - 2024-09-09 18:09 - 陆 志毅

公司模拟平台已搭建：192.168.0.171:8081

#22 - 2024-09-10 18:07 - 韦 雄伟

调试.23.7.8.9.10.13.14.15主机下设备。数据正常

#23 - 2024-09-11 17:54 - 韦 雄伟

冷水机组调试，冷水机组协议开发

#24 - 2024-09-12 18:00 - 韦 雄伟

冷水机组控制功能调整，主机重启时间修改

#25 - 2024-09-13 15:22 - 陆 志毅

现场A5主机已经开始出现485网口灯常亮，无法采集数据的情况，目前已经坏了4个。

1726212146607239.png

#26 - 2024-09-13 15:50 - 陆 志毅

另外2台现象如图

1726213776635972.png 1726213793995698.png

#27 - 2024-09-13 18:00 - 韦 雄伟

冷水机组增加测点，数据正常

#28 - 2024-09-13 18:06 - 陆 志毅

现场主机机箱未接地线，机柜也无地线。

#29 - 2024-09-13 18:35 - 李 凯健

水泵机组调试

#30 - 2024-09-14 16:54 - 李凯健

水泵机组调试，控制功能未验证

#31 - 2024-09-18 18:12 - 韦雄伟

检查7017模块故障问题，主机数据推送至平台。

#32 - 2024-09-19 18:14 - 韦雄伟

主机数据推送到平台

#33 - 2024-09-19 19:06 - 李凯健

16bar水泵机组调试完成

#34 - 2024-09-20 18:04 - 李凯健

10bar水泵控制柜，冷却水水泵控制柜调试完成

#35 - 2024-09-23 18:28 - 李凯健

平台配置调试

#36 - 2024-09-24 18:23 - 李凯健

16bar水泵平台配置完成，模拟量采集模块验证完成

#37 - 2024-09-25 18:38 - 李凯健

10bar水泵平台配置

#38 - 2024-09-26 18:33 - 李凯健

10bar水泵平台配置完成，平台其他设备配置

#39 - 2024-09-27 18:59 - 李凯健

行间空调，冷水机组平台调试

#40 - 2024-09-27 19:14 - 李凯健

- 文件 A3-4917.asp 已添加

- 文件 A3-4917.js 已添加

- 文件 SM4917.def 已添加

- 文件 A3-4916.asp 已添加

- 文件 A3-4916.js 已添加

- 文件 SM4916.def 已添加

- 文件 A3-4918.asp 已添加

- 文件 A3-4918.js 已添加

- 文件 SM4918.def 已添加

- 文件 水泵通讯485控制地址(1).xlsx 已添加

#41 - 2024-09-27 19:15 - 李凯健

- 文件 CU352 Modbus通讯地址表.xls 已添加

#42 - 2024-09-29 18:04 - 韦雄伟

平台设备调试

#43 - 2024-09-30 10:18 - 韦雄伟

- 文件(申菱空调)水冷房间级动环监控地址表-HM090.xlsx 已添加

- 文件(行间空调)ACRD300SeriesMBRegMap.xlsx 已添加

#44 - 2024-10-09 14:05 - 韦雄伟

192.168.0.28主机9口损坏

1728453909180684.jpg

#45 - 2024-10-09 15:37 - 韦雄伟

- 文件20241009主机内存满问题.zip 已添加

192.168.1.16主机tmp里面的data.db3文件存满。导致主机死机

#46 - 2024-10-10 17:50 - 韦雄伟

- 文件A3-4935.asp 已添加

- 文件A3-4935.js 已添加

- 文件SM4935.def 已添加

- 文件通信协议.pdf 已添加

干冷器调试。数据正常。

#47 - 2024-10-10 17:54 - 韦雄伟

- 文件A3-4906.asp 已添加

- 文件A3-4906.js 已添加

- 文件SM4906.def 已添加

- 文件A3-4932.asp 已添加

- 文件A3-4932.js 已添加

- 文件SM4932.def 已添加

#48 - 2024-10-11 10:13 - 李凯健

- 文件 已删除 (A3-4917.asp)

#49 - 2024-10-11 10:13 - 张群瑞

#45 楼反馈问题：需重启主机系统后调试。

#50 - 2024-10-11 10:14 - 李凯健

- 文件 A3-4917.asp 已添加

#51 - 2024-10-11 18:10 - 韦雄伟

水处理设备调试，协议开发。hvac snmp协议测试

#52 - 2024-10-12 17:51 - 韦雄伟

- 文件 A3-4941.asp 已添加

- 文件 A3-4941.js 已添加

- 文件 SM4941.def 已添加

- 文件 延庆485以太网.xlsx 已添加

水处理设备，数据正常。平台修改冷水机组样式，数据，数据正常。

#53 - 2024-10-14 11:22 - 薛智垚

- 文件 延庆动环图.zip 已添加

#54 - 2024-10-14 17:53 - 韦雄伟

添加干冷机，水处理机设备至平台。数据正常。平台电表数据配变比，数据正常。

#55 - 2024-10-15 13:57 - 韦雄伟

ZPD测温模块 编号288-0设备数据推不上平台。

#56 - 2024-10-15 14:10 - 张群瑞

ZPD测温模块 编号288-0设备接入及omAppPos数据上报平台需升级4079项目相应补丁：

172897250104019.png

备注：升级“订盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2021/44079 北京博鑫佳华科技有限公司”补丁中“libomsm.so”以外的其他文件。

#57 - 2024-10-15 18:10 - 韦 雄伟

55楼问题已解决。平台修改设备名称。

#58 - 2024-10-16 18:05 - 韦 雄伟

平台添加ZPD设备

#59 - 2024-10-17 18:01 - 韦 雄伟

平台交流柜设备三界页面修改

#60 - 2024-10-18 18:04 - 韦 雄伟

平台告警参数配置。配置3D图。数据优化

#61 - 2024-10-21 18:11 - 韦 雄伟

平台修改配电设备测点名称。更新配电二级页面。

#62 - 2024-10-22 18:02 - 韦 雄伟

配电关联开关、测温模块测点名称修改。冷水机组测点问题处理

#63 - 2024-10-23 18:04 - 韦 雄伟

配电升级二级页面。无异常。平台数据优化

#64 - 2024-10-25 18:22 - 韦 雄伟

管路系统添加，UPS测点修复

#65 - 2024-10-29 17:53 - 韦 雄伟

管路系统更新图片，优化测点位置

#66 - 2024-10-30 17:54 - 韦 雄伟

HVDC调试，平台上没显示数据，待处理。

#67 - 2024-10-31 18:23 - 韦 雄伟

HVDC调试

#68 - 2024-11-01 18:12 - 韦 雄伟

平台控制功能调试，可以正常控制。冷却塔测试。

#69 - 2024-11-03 18:36 - 陆 志毅

HVDC调试，已按照交流、整流、直流添加标题展示测点。

#70 - 2024-11-04 18:05 - 韦 雄伟

冷却塔更新，还有问题，待处理，HVDC新增测点核对

#71 - 2024-11-05 18:07 - 韦 雄伟

HVDC新增测点，更新冷却塔。数据正常。

#72 - 2024-11-06 18:05 - 韦 雄伟

冷却塔控制调试，正常。

#73 - 2024-11-08 09:59 - 韦 雄伟

补20241107：HVDC重新分组，设备重新分配

#74 - 2024-11-12 17:54 - 韦 雄伟

大屏展示页面更新，数据分析页面更新

#75 - 2024-11-13 18:05 - 韦 雄伟

首页大屏更新

#76 - 2024-11-14 18:08 - 韦 雄伟

平台更新曲线。主机数据备份完成。冷水机集控柜调试

#77 - 2024-11-15 18:45 - 韦 雄伟

- 文件 A3-4816.asp 已添加

- 文件 A3-4816.js 已添加

- 文件 SM4816.def 已添加

- 文件 免费取冷集控点表-241115.pdf 已添加

冷水机集控柜协议开发

#78 - 2024-11-15 18:47 - 韦 雄伟

平台整体调试，备服务调试。目前全部数据正常。待观察

#79 - 2024-11-28 16:21 - 陆 志毅

- 状态从新建变更为服务中

- 指派给从陆志毅变更为薛智垚

- %完成从0变更为100

#80 - 2024-12-02 17:56 - 韦 雄伟

目前发现冷却塔一告警，平台就会告警。平台参数设置不起作用。待处理

#81 - 2024-12-06 17:35 - 韦 雄伟

HVDC功耗计更新

#82 - 2024-12-30 09:45 - 陆 志毅

- 文件 微信图片_20241230094516.jpg 已添加

用户需求在平台需导出历史数据表格，目前平台只能支持一次导出一个表格一万条数据，现场导出一天数据没有问题，导出一周数据导致平台报错，待沟通具体处理方案。

#83 - 2025-01-15 18:36 - 韦 雄伟

处理冷却塔，HVDC与平台主备服务通讯问题。之前是主备同时都去读取数据，导致主服务告警处理不掉，现已切换成哪个服务器在用那个服务器去读

文件

延庆通讯协议.zip	1.59 MB	2024-08-27	陆 志毅
冷水机组指令.txt	538 Bytes	2024-09-02	李 凯健
单个水泵状态.png	152 KB	2024-09-02	李 凯健

CU352 Modbus通讯地址表.xls	111 KB	2024-09-04	李凯健
SM4931.zip	4.46 KB	2024-09-06	韦雄伟
NandFlash.zip	14.3 MB	2024-09-06	韦雄伟
putty日志.txt	4 KB	2024-09-06	韦雄伟
A3-4917.js	18.1 KB	2024-09-27	李凯健
SM4917.def	5.28 KB	2024-09-27	李凯健
A3-4916.asp	9.24 KB	2024-09-27	李凯健
A3-4916.js	9.82 KB	2024-09-27	李凯健
SM4916.def	4.22 KB	2024-09-27	李凯健
A3-4918.asp	8.88 KB	2024-09-27	李凯健
A3-4918.js	3.84 KB	2024-09-27	李凯健
SM4918.def	2.63 KB	2024-09-27	李凯健
水泵通讯485控制地址(1).xlsx	12.6 KB	2024-09-27	李凯健
CU352 Modbus通讯地址表.xls	111 KB	2024-09-27	李凯健
(申菱空调)水冷房间级动环监控地址表-HM090.xlsx	84.4 KB	2024-09-30	韦雄伟
(行间空调)ACRD300SeriesMBRegMap.xlsx	36.1 KB	2024-09-30	韦雄伟
20241009主机内存满问题.zip	30.4 MB	2024-10-09	韦雄伟
A3-4935.js	5.11 KB	2024-10-10	韦雄伟
A3-4935.asp	7.34 KB	2024-10-10	韦雄伟
SM4935.def	3.25 KB	2024-10-10	韦雄伟
通信协议.pdf	69.7 KB	2024-10-10	韦雄伟
A3-4906.asp	16.4 KB	2024-10-10	韦雄伟
A3-4906.js	15.8 KB	2024-10-10	韦雄伟
SM4906.def	11.6 KB	2024-10-10	韦雄伟
A3-4932.js	2.98 KB	2024-10-10	韦雄伟
A3-4932.asp	9.26 KB	2024-10-10	韦雄伟
SM4932.def	2.17 KB	2024-10-10	韦雄伟
A3-4917.asp	10.2 KB	2024-10-11	李凯健
A3-4941.asp	11.1 KB	2024-10-12	韦雄伟
A3-4941.js	12.2 KB	2024-10-12	韦雄伟
SM4941.def	8.48 KB	2024-10-12	韦雄伟
延庆485以太网.xlsx	17.6 KB	2024-10-12	韦雄伟
延庆动环图.zip	130 MB	2024-10-14	薛智垚
A3-4816.asp	10.8 KB	2024-11-15	韦雄伟
A3-4816.js	9.27 KB	2024-11-15	韦雄伟
SM4816.def	6.6 KB	2024-11-15	韦雄伟
免费取冷集控点表-241115.pdf	283 KB	2024-11-15	韦雄伟
微信图片_20241230094516.jpg	4.78 MB	2024-12-30	陆志毅