

项目综合 - 任务 #5919

海安市精诚电子有限责任公司 海安市人民医院 合同编号：OM20241029-90 辛桂明

2024-10-30 09:57 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.60 小时
描述 1730253372382827.png 合同已签 货款已支付 按常规发货，首页使用我们现有的3D图展示 常规快递，2024-11-1 发货			
甲方提供的交货地址：：江苏省南通海安市中坝南路12号建设大厦601精诚电子公司			
收货人：张军		联系方式：13301476699	

历史记录

#1 - 2024-10-30 10:06 - 辛桂明

- 文件UPS通讯协议 GT-232通信协议(中文版).docx 已添加
- 文件UPS通讯协议 GT-GM 485 Modbus 触摸屏协议.xlsx 已添加

UPS协议已上传，厂家提供两种协议，选择其中一种即可，厂家技术支持联系方式，林工：18927225103

#2 - 2024-10-30 15:11 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#3 - 2024-11-06 10:55 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202449127912 2024.11.5

#4 - 2024-11-22 16:16 - 杜小栋

- 指导设备接线

#5 - 2024-12-12 16:25 - 杜小栋

- 发送安装说明

#6 - 2024-12-13 10:21 - 杜小栋

ups协议使用 232通讯

[发送]C0

[接收]C0 67 B9 0B CC 27 26 00 64 00 00 65 37 24 09 0D 0C 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65 64 64 0C 0C 0C F4 01 1E 02 00 00 00 1F 1B 1E E5 00 E4 00 E8 00 F4 01 DB DC DB 07 00 0E 05 00 0D F4 01 DD 1E 02 DC 41 00 80 05 00 19 05 00 20 B7 95 00 00 1C 00 00 00 32 30 32 30 00 30 34 00 32 00 13 14

ups首次发送指令或超过1分钟未接收到指令，需要发3次以上C0指令（现场测试需要发5次C0，第5次返回数据，后续发送一次即可返回）激活ups响应。

#7 - 2024-12-13 10:23 - 杜小栋

1734056594813931.png

#8 - 2024-12-13 10:24 - 杜小栋

C0为16进制发送，协议参考

二进制模式UPS传送信息

解析

#9 - 2024-12-13 10:35 - 杜小栋

1734057310838521.png

1734057325723050.png

1734057338982416.png

#10 - 2024-12-18 15:13 - 张群瑞

ups协议接入定制：

- 1、UPS协议“UPS通讯协议 GT-232通信协议(中文版).docx”协议接入升级文件已经上传至网盘；
- 2、网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2024/#5919 海安市精诚电子有限责任公司 海安市人民医院 合同编号：OM20241029-90 辛桂明
- 3、参考“readme.txt”说明；
- 4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录（调试记录按《通用接入说明 调试要求 20181211.docx》中要求格式整理）；

#11 - 2024-12-19 11:37 - 杜小栋

- 文件 5919.txt 已添加

ups已调试完成

usb升级包已升级

#12 - 2025-01-02 17:43 - 杜小栋

app问题跟进

#13 - 2025-01-03 09:11 - 杜小栋

- 文件 840.doc 已添加

#14 - 2025-01-07 15:18 - 陆志毅

APP已测试，路径：\\192.168.0.245\04-主机APP\#5919-海安精诚电子（海安市人民医院）\v3.0.4_hayy

#15 - 2025-02-24 17:19 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 辛桂明

- % 完成 从 0 变更为 100

app已正常使用

#16 - 2025-03-04 15:21 - 辛桂明

- 状态 从 已发货 变更为 完结

文件

UPS通讯协议 GT-232通信协议（中文版）.docx	36.4 KB	2024-10-30	辛桂明
UPS通讯协议 GT-GM 485 Modbus 触摸屏协议.xlsx	32.5 KB	2024-10-30	辛桂明
5919.txt	21.4 KB	2024-12-19	杜小栋
840.doc	26.5 KB	2025-01-03	杜小栋