

## 项目综合 - 支持 #963

支持 # 878 (完结): 深圳安盈科技 项目统一管理

### 深圳安盈 海南海马汽车

2017-05-31 15:19 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-05-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
5月27日已发货 1 通讯转换软件模块 长安稳盈 定制 套 12 温湿度传感器 长安稳盈 A-TH1 个 12 3 空调智能控制 长安稳盈 定制 套 7 4 非定位漏水控制器+10米检测绳 长安稳盈 A-LC1A 台 7 5 智能电量仪+3个互感器 长安稳盈 A-DL1 套 4 6 配电监测仪 长安稳盈 A-PD1 个 11 7 机房环境专用嵌入式监控主机 长安稳盈 AY-A6 台 1 8 机房监控平台软件 长安稳盈 AY-JK1 项 1 9 电话报警主机 长安稳盈 AY-B4 台 1 10 声光报警器 国产 个 1			

### 历史记录

#1 - 2017-06-01 09:08 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

已发货, 定制项请上传, 请知悉!

#2 - 2017-06-02 13:46 - 李玲

- 文件 IR33 Modbus Variables list\_NDA0601.pdf 已添加

- 文件 powernet421.mib 已添加

#3 - 2017-06-02 17:19 - 李军海

定制项如下: 1. 《powernet421.mib》UPS协议已经接入, 编号=795-0; 2. 《IR33 Modbus Variables list\_NDA0601.pdf》精密空调协议未接入, 请安排时间开发! 以上, 谢谢!

#4 - 2017-06-03 08:53 - 李军海

该项目需要到现场指导, 于周日晚上出发去现场, 谢谢!

#5 - 2017-06-05 15:53 - 韦士飞

- % 完成 从 0 变更为 60

协议已接入 文件位置: \\192.168.3.160\可写\A9\patch-海南海马汽车

#6 - 2017-06-08 09:33 - 李军海

1. 常规项设备安装并调试完成。2. 由于空调和UPS未开机, 未能实现调试。3. 定制项 后续远程调试。

#7 - 2017-06-08 10:14 - 李军海

- 文件 施耐德精密空调铭牌.JPG 已添加

#8 - 2017-06-20 09:17 - 李军海

该项目已安排黄虹琳于6月20日 前往现场调试UPS和空调, 请知悉!

#9 - 2017-06-22 08:46 - om 经理1

其APC snmp协议用tester和browser测试都不通过, 仅几个无关紧要的数据能获取 联系厂家看是否能用modbus/tcp 其设置界面有, 端口161 并提供相应协议

#10 - 2017-06-22 10:34 - 韦士飞

- 文件66061 JBUS MODBUS manul.pdf 已添加

UPS Modbus协议，编号：792-0

#11 - 2017-06-22 11:12 - 韦士飞

UPS已调试完成，反馈数据正确。

#12 - 2017-06-24 09:56 - 黄虹琳

- % 完成从60 变更为90

与2017年6月23日完成所有调试 UPS读取数据正常 精密空调数据比较不稳定，所以没有对其进行报警设置。 其余都已调试完成

#13 - 2017-06-24 10:02 - 黄虹琳

- 文件APC施耐德UPS.jpg 已添加

- 文件UPS铭牌.jpg 已添加

- 文件NDA0601施耐德精密空调.jpg 已添加

#14 - 2017-06-27 10:57 - 黄虹琳

- 文件dbCfg.db3 已添加

- 文件bg-status.jpg 已添加

- 文件LOGO.png 已添加

- 文件login\_background.jpg 已添加

修改的文件有以下

#15 - 2017-06-28 10:41 - 李军海

- 状态从已发货 变更为 完结

项目完结，可关闭！

## 文件

IR33 Modbus Variables list_NDA0601.pdf	64.7 KB	2017-06-02	李玲
powernet421.mib	2.43 MB	2017-06-02	李玲
施耐德精密空调铭牌.JPG	1.63 MB	2017-06-08	李军海
66061 JBUS MODBUS manul.pdf	280 KB	2017-06-22	韦士飞
APC施耐德UPS.jpg	1.01 MB	2017-06-24	黄虹琳
UPS铭牌.jpg	1.22 MB	2017-06-24	黄虹琳
NDA0601施耐德精密空调.jpg	11.8 KB	2017-06-24	黄虹琳
dbCfg.db3	59 KB	2017-06-27	黄虹琳
bg-status.jpg	1.02 MB	2017-06-27	黄虹琳
LOGO.png	24.3 KB	2017-06-27	黄虹琳
login_background.jpg	47.5 KB	2017-06-27	黄虹琳