

项目综合 - 任务 #5455

榆林中十智达实业有限公司 合同编号：OM20231218-9 辛桂明 复购

2023-12-22 09:11 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-12-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-22
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.80 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0008 01	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	17032066377 85367.png	1 台	1	迈世
2	ZBJZJ0001 01	报警主机	OM-B5	报警主机	OM-B5	17032066908 11305.png	1 个	1	迈世
3	WSGBJ001 01	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	1703206728 408547.png	1 个	1	迈世
4	ZWSD0000 103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	17032067761 71854.png	1 个	1	迈世
5	WQYLS00 0101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	17032068431 84013.png	1 个	1	迈世
6			OM-LDA-B601/3	区域漏水检测电缆-3M	OM-LDA-B601/3		1 根	1	迈世
7	WDLY000 0101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	17032069099 61359.png	1 个	1	迈世
8	WDLHG00 0101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	17032069383 46852.png	3 个	3	迈世
9	WKTKZ00 0101	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	17032069985 30650.png	1 个	1	迈世
10	WYWTC0 00103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	17032070499 63832.png	1 个	1	迈世

			A1 01						
11	WJDQ0000 101	中间继电器	JZX-22 F(D)/ 2Z	中间继电器	JZX-22F(D)/2Z	17032071501 64752.png	个	1	迈世
12	WQQ0000 101	氢气传感器	JXS-3 001 -H 2	氢气传感器	OM-H2	17032072609 92318.png	个	1	迈世
13	不需领料	不需领料	不需 领料	视频检测模块	视频监控		套	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：**根据清单配置接入**

传感器配置说明：**根据清单配置**

动环屏显示说明：**无**

打包方式说明：**常规**

是否分批发货：**R 否**

产品打包方式说明1：**常规**

收货地址1：**陕西省榆林市高新区东环路众智大厦14楼**

联系人1：田小宁

联系电话1：15029121116

发货日期1：2023-12-22

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：已付款

## 历史记录

#1 - 2023-12-22 10:06 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#2 - 2023-12-25 10:45 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202251317107 2023.12.22

#3 - 2024-01-02 18:13 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为20

空调控制器指令学习指导

#4 - 2024-01-08 17:39 - 黄正梁

- % 完成从20变更为80

氢气，视频，网络监测接入，剩余视频未调

#5 - 2024-01-09 10:47 - 黄正梁

- 文件edge兼容模式下可查看画面.png 已添加

- 文件webplugin.exe 已添加

- 文件大华摄像头版本信息.png 已添加

大华视频接入，主机添加了3078和3080型号，都提示插件不支持，没有画面显示

1704768442674766.png

#6 - 2024-01-09 18:19 - 黄正梁

视频调试

#7 - 2024-01-25 15:33 - 张群瑞

## #5 楼大华视频接入问题反馈处理：

### 1、v1.0主机带告警模块的需升级usb升级补丁后进行调试：

#补丁目录：  
#1192.168.0.9(share)刷机v1.0\_TL\_update/patch 和 1192.168.0.9(share)刷机v1.0\_TL\_update/patch-X300A 两个补丁后进行测试验证：  
#T目录下载补丁为未完成验证审核补丁，升级后需进行详细验证。包括数据显示、配置操作、控制功能、历史数据、告警数据。设备型号等  
#升级操作说明参考附件“V1.0 USB升级.txt”。可按“无U盘升级操作：“升级方式操作。把putty升级日志保存为文本格式，上传160。

#现场调试需将U盘中或者上传“tmp”目录内的“/patch/NandFlash/dbCfg.db3”和patch-X200/NandFlash/dbCfg.db3删除后再执行升级操作。

### 2、大华视频接入使用 SM3082-2 进行接入：

升级补丁（盯盘）：“共享文件/升级支持/通用/M6/patch-20230918 DH-IPC”

## #8 - 2024-01-25 15:35 - 张群瑞

#5 楼大华视频接入问题反馈处理：  
1、v1.0主机带告警模块的需升级usb升级补丁后进行调试：  
#补丁目录：  
#1192.168.0.9(share)刷机v1.0\_TL\_update/patch 和 1192.168.0.9(share)刷机v1.0\_TL\_update/patch-X300A 两个补丁后进行测试验证：  
#T目录下载补丁为未完成验证审核补丁，升级后需进行详细验证。包括数据显示、配置操作、控制功能、历史数据、告警数据。设备型号等  
#升级操作说明参考附件“V1.0 USB升级.txt”。可按“无U盘升级操作：“升级方式操作。把putty升级日志保存为文本格式，上传160。  
#现场调试需将U盘中或者上传“tmp”目录内的“/patch/NandFlash/dbCfg.db3”和patch-X300A/NandFlash/dbCfg.db3删除后再执行升级操作。  
2、大华视频接入使用 SM3082-2 进行接入：  
升级补丁（盯盘）：“共享文件/升级支持/通用/M6/patch-20230918 DH-IPC”

## #9 - 2024-01-26 10:34 - 黄正梁

- 文件 X300A-upd.txt 已添加

### 1、短信补丁已升级，各模块功能界面检查正常，日志已上传

### 2、大华摄像头接入，升级文件后，添加对应影响，功能展示正常

## #10 - 2024-01-31 09:38 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 黄正梁 变更为 辛桂明

- % 完成从 80 变更为 100

该项目已经调试完成，请知悉！

## #11 - 2024-02-01 09:06 - 辛桂明

- 状态从 服务中 变更为 完结

## 文件

---

edge兼容模式下可查看画面.png	707 KB	2024-01-09	黄正梁
大华摄像头版本信息.png	112 KB	2024-01-09	黄正梁
webplugin.exe	2.64 MB	2024-01-09	黄正梁
X300A-upd.txt	21.8 KB	2024-01-26	黄正梁