

项目综合 - 任务 #5701

沈阳航达机载设备有限公司 合同编号：OM20240618-009（薛智垚）

2024-07-04 09:24 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2024-07-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	22.10 小时

描述

收货地址:	待定		
收货人:	待定	电话:	待定
付款说明:	已付款/分期		
包装说明:	鲲鹏物联品牌		
快递说明:	常规		
备注:	注意： 1、所有软件及硬件型号全部用“鲲鹏物联”品牌 2、此项目用主机做“温湿度联动空调”的功能，参考 #1626 项目		

清单

1720055714285590.png

历史记录

#1 - 2024-07-04 15:58 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2024-07-05 09:58 - 薛智垚

收货地址:

陕西省渭南市华阴市岳庙街道50信箱

郭广强13196587516

#3 - 2024-07-05 10:39 - 玉绍涛  
- 文件 空调控制器新.rar 已添加

该项目空调控制器使用此上位机

#4 - 2024-07-05 10:49 - 玉绍涛  
- 文件 已删除(空调控制器新.rar)

#5 - 2024-07-05 14:26 - 薛智垚  
需求调查表-x

需求描述：

温度联动空调：每台主机接入2个温湿度传感器，根据温度的平均值来控制7台空调的制冷开关。

需求整理：

1、

2、

涉及产品及部门：

其他：

#6 - 2024-07-10 09:38 - 方翠婵  
- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202376207239 2024.7.9

#7 - 2024-07-29 11:17 - 张群瑞

联动功能定制按#1626 定制：

T300A主机 升级补丁已上传网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2024/#5701 沈阳航达机载设备有限公司 合同编号：OM20240618-009（薛智垚）

参考补丁目录中readme.txt说明和#1626 项目调试记录。

#8 - 2024-09-03 16:15 - 韦雄伟

目前存在问题：

1：开机制冷及关机指令会一直重复发送

2：温度低于下限时制热不生效

#9 - 2024-09-03 17:38 - 韦雄伟

- 文件tmp.zip 已添加

#10 - 2024-09-03 17:41 - 韦雄伟

- 文件 已删除(tmp.zip)

#11 - 2024-09-03 17:49 - 薛智垚

- 文件 温湿度说明书IP66版(1).pdf 已添加

现场设备清单：

1台主机          2个温湿度          12个空调控制器

联动功能：根据采集的2个温湿度平均值，然后联动12台空调的开关机。

#12 - 2024-09-03 17:50 - 韦雄伟

- 文件 dbCfg.db3 已添加

- 文件 putty 日志.txt 已添加

- 文件 tmp.zip 已添加

测试日志及文件

#13 - 2024-09-03 21:10 - 杜小栋

现场调试12台空调学习完成，接线完成。

温湿度协议需要开发

#14 - 2024-09-03 21:11 - 杜小栋

- 文件 dbCfg.zip 已添加

#15 - 2024-09-04 14:02 - 杜小栋

- 文件 A3-4911.asp 已添加
- 文件 A3-4911.js 已添加
- 文件 SM4911.def 已添加

1725429764344717.png

#16 - 2024-09-04 15:16 - 张 群瑞

#8 楼反馈问题排查处理：

需升级libomsuw.so文件，已更新至盯盘补丁目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2024/9/7/01 沈阳通达机械设备有限公司 合同编号：OM20240818-009（薛智尧）

#11 楼温湿度设备协议变更处理：（参考补丁目录中“readme.txt”说明）

omAppSU.ini 增加

[TemHumRead]

Type=4911

TemIdx=1

HumIdx=2

#17 - 2024-09-11 21:06 - 杜 小栋

- 文件 bak.zip 已添加
- 文件 A3-4911.js 已添加
- 文件 ico-wsd.png 已添加
- 文件 SM4911.def 已添加
- 文件 A3-4911.asp 已添加

现场调试，

温湿度开发调试完成

联动功能正常联动

首页平均温湿度显示正常

#18 - 2024-09-19 18:13 - 张 群瑞

反馈温湿度设备声光告警问题处理：（联动功能与#1626中定制一致）

将温湿度设备告警参数“不检测”。改成“范围内”后配置声光告警联动相关参数即可。

#19 - 2024-10-12 09:29 - 薛 智垚

需求调查表-x

需求描述：（原话记录）

需要在温湿度监控页面中，展示采集到的温湿度数据，以温度、湿度的曲线方式展示。（按主机原来方式曲线展示）

需求整理：

1

2

.....

涉及产品及部门：

其他：

#20 - 2024-10-14 16:02 - 杜小栋

调试跟进

#21 - 2024-10-15 10:22 - 张 群瑞

19楼反馈 温度、湿度的曲线方式展示需求处理：

1、温湿度协议接入改为常规方式接入：SM1280-8；

2、A3-1280.asp等相关页面展示参考：（\\192.168.0.9\share\升级支持\通用\M2B\patch-20170718\435 页面曲线显示）

### 3、联动功能：更改omAppSU.ini 配置

删除 [TemHumRead]

Type=4911

TemIdx=1

HumIdx=2

4. 升级补丁（钉盘）：共享文件/升级支持/项目补丁/2024/45701 沈阳航达机载设备有限公司 合同编号：OM20240618-009（薛智堇）.Apd1

备注：原补丁移到“upd0”中。

#22 - 2024-10-15 18:08 - 韦雄伟

文件已经升级到主机，未配置。

#23 - 2024-10-16 18:05 - 韦雄伟

温湿度曲线调试，未完成。

#24 - 2024-10-17 18:00 - 韦雄伟

温湿度曲线调试，数据已经出来。但历史数据为加系数。待修改

#25 - 2024-10-18 18:02 - 韦雄伟

温湿度曲线调试完成

### 文件

温湿度说明书IP66版(1).pdf	369 KB	2024-09-03	薛智堇
dbCfg.db3	340 KB	2024-09-03	韦雄伟
putty日志.txt	28.4 KB	2024-09-03	韦雄伟
tmp.zip	754 KB	2024-09-03	韦雄伟
dbCfg.zip	94.8 KB	2024-09-03	杜小栋
A3-4911.asp	3.09 KB	2024-09-04	杜小栋
A3-4911.js	594 Bytes	2024-09-04	杜小栋
SM4911.def	586 Bytes	2024-09-04	杜小栋
bak.zip	1.98 MB	2024-09-11	杜小栋
A3-4911.js	594 Bytes	2024-09-11	杜小栋
ico-wsd.png	77.8 KB	2024-09-11	杜小栋
SM4911.def	586 Bytes	2024-09-11	杜小栋
A3-4911.asp	3.09 KB	2024-09-11	杜小栋