

项目综合 - 支持 #1590

南京中衡远致信息科技有限公司

OM20180605-7 (辛桂明)

2018-06-07 16:07 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2018-06-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-06-09
指派给:	王慧	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1.00 SN:A0902185A039 2 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2.00 3 UPS检测模块 定制 套 6.00 4 配电检测模块 定制 套 1.00			

历史记录

#1 - 2018-06-15 18:53 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 王慧
- % 完成从 0 变更为 40

#2 - 2018-06-19 11:55 - 李军海

- 文件 多功能仪表---液晶显示屏曲.rar 已添加

#3 - 2018-06-20 15:15 - 李玲

- 文件 WebPower_SANTAK_Manual-sc501.pdf 已添加

#4 - 2018-07-06 09:31 - 王慧

常规调试已完成，UPS，多功能仪表还未调试

#5 - 2018-07-06 09:36 - 王慧

UPS为SNMP协议 请及时开发

#6 - 2018-07-06 16:28 - om 经理1

若是SNMP应该有mib文件，及时补上

#7 - 2018-07-06 16:44 - om 经理1

据说在配套光盘中有

#8 - 2018-07-06 17:01 - 李军海

- 文件 WEBPOWER 协议.zip 已添加

#9 - 2018-07-11 18:38 - om 经理1

补丁在 patch-南京中衡

#10 - 2018-08-21 10:05 - 王慧

客户在出差，暂时不去现场。

#11 - 2018-09-04 14:14 - 王慧

电表编号 256-34 UPS编号 810

#12 - 2018-09-06 10:12 - 王慧

已指导客户布线，烟感，配电柜已接线，UPS未到现场。

#13 - 2018-09-13 14:15 - 王慧

- 文件 UPS实际数据.png 已添加

- 文件 UPS页面显示数据.png 已添加

获取不到ups的输入电压，旁路电压，旁路频率，输入电流，输出电流，还有输出电压小了100倍，输入频率小了十倍，电池电压大了10倍。还有一个配电柜，编号256-34，也需要加到SNMP里面。配电柜现在其它(监测量)参数的总电能有功总电能；有功功率；总有功功率；无功功率；总无功功率；视在功率；总视在功率数据都不对。

#14 - 2018-09-13 14:17 - 王慧

- 文件 UPSomDemo获取的数据.txt 已添加

#15 - 2018-09-13 14:49 - 王慧

- 文件 中衡配电柜omDemo.txt 已添加

#16 - 2018-09-13 16:28 - 王慧

- 文件 配电柜页面数据.png 已添加

#17 - 2018-09-13 17:27 - 韦士飞

需检查返回数据为什么会有乱码

#18 - 2018-09-14 16:03 - 王慧

配电柜技术说存在匹配对接的问题，存在误差。

#19 - 2018-09-15 15:47 - 韦士飞

- 文件 WEBPOWER协议调试数据.txt 已添加

#20 - 2018-09-15 18:14 - 王慧

- 文件 apc22.txt 已添加

#21 - 2018-09-15 18:16 - 王慧

用MG软件测试可以，但是把MG的测试软件的测点放在snmpstest上测试 无数据回，用UPS的UPS.MIB测点测试 也无数据返回。

#22 - 2018-09-15 18:17 - 王慧

apc22 为MG软件的测点。

#23 - 2018-09-18 09:35 - 王慧

UPS已调试完成，还有五台未接入（同一型号），邮件测试 成功发出。

#24 - 2018-09-18 09:36 - 王慧

- 文件 南京中衡最终.rar 已添加

文件

多功能仪表---液晶显示屏曲.rar	7.2 MB	2018-06-19	李军海
WebPower_SANTAK_Manual-sc501.pdf	6.14 MB	2018-06-20	李玲
WEBPOWER协议.zip	6.11 MB	2018-07-06	李军海
UPS实际数据.png	131 KB	2018-09-13	王慧

UPS页面显示数据.png	123 KB	2018-09-13	王慧
UPSomDemo获取的数据.txt	935 Bytes	2018-09-13	王慧
中衡配电柜omDemo.txt	1.13 KB	2018-09-13	王慧
配电柜页面数据.png	133 KB	2018-09-13	王慧
WEBPOWER协议调试数据.txt	1.42 KB	2018-09-15	韦士飞
apc22.txt	1.4 KB	2018-09-15	王慧
南京中衡最终.rar	555 KB	2018-09-18	王慧