

智慧机房 V2.0 - 任务 #2078

固定接口主机、电力主机及桌面型主机3个项目机箱问题反馈

2019-01-31 09:27 - 杨福泳

状态:	服务中	开始日期:	2019-01-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
<p>一 固定接口主机 OM_A6_X200 1.LED灯板的3个灯孔开孔高度需调整 二 电力主机 OM-R8-V500 1.颜色没按要求做,做错成黑色,要求为电力灰 2.DB9接头的2个小孔开小,放不进。需改成固定接口主机DB9位的开孔 3.转接板位置卡不进,牛角位被接口板干涉,需移动固定螺钉位置或其他解决方案 4.部分字符被盖住一部分,要移动位置 三 桌面主机 OM_K2_S60 1.机箱宽度左右两边需各自加宽1mm(即总宽度加宽2mm) 2.DRX等字符被盖住一部分,要移动位置 3.端子接口处缝隙宽度改成中间比两边的粗 备注:三个项目机箱问题点记录2019.1.30.xls 文档里有图片示意, 已发到迈世研发部QQ群,已反馈给苏正成</p>			

历史记录

#1 - 2019-01-31 09:32 - 杨福泳

- 文件 三个项目机箱问题点记录2019.1.30.xls 已添加

文件

三个项目机箱问题点记录2019.1.30.xls	388 KB	2019-01-31	杨福泳
--------------------------	--------	------------	-----