

项目综合 - 任务 #4431

南宁联道思维计算机有限责任公司 合同编号：OM20220524-08 邓枢枫
(中国铝业广西分公司网络安全等级保护建设项目)

2022-06-06 14:07 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2022-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	3
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
7	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
8	人脸指纹门禁一体机	DS-K1T343	个	1
9	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
10	IC卡	OM-ACC-A120	张	10
11	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
12	红外三鉴探测器	OM-ACC-A100T	个	1
13	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
14	门磁	OM-ACC-A110	个	1
15	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	个	3
16	232转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A109	个	2
17	精密空调检测模块	定制	套	3
18	UPS检测模块	定制	套	2
19	视频检测模块	定制	套	1
20	集中管理平台	OM-CMP-10	套	1

1. 付款方式：已付
2. 发货时间：6月7日下午前
3. 技术方面：常规
4. 发货地址：韦博通 187769932 广西省百色市平果市曙光大道平果铝业公司内（网点自提）

历史记录

#1 - 2022-06-07 08:56 - 玉绍涛

人脸指纹门禁一体机 DS-K1T343：用户卡号要填写到9位或10位，通讯设置韦根设置为输出。

#2 - 2022-06-08 16:02 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-06-09 09:13 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2022-06-14 08:58 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

#5 - 2022-07-18 13:48 - 陆志毅

集中平台无法启动问题，已沟通客户重装服务器系统，后续跟进平台安装

#6 - 2022-08-23 17:46 - 黄正梁

门禁已指导接线完成，尚未调试，请知悉！

#7 - 2022-09-07 13:57 - 黄正梁

门禁已调试完成

#8 - 2022-09-14 11:54 - 黄正梁

- 文件powernet441.mib已添加

#9 - 2022-09-14 16:10 - 黄正梁

ups编号：808-0

#10 - 2022-09-29 09:11 - 黄正梁

- 描述已更新。

平台尚未安装成功，外协研发建议安装centos7版本的Linux系统

#11 - 2022-12-15 17:52 - 黄正梁

门禁信息录入配置指导

文件

powernet441.mib

2.69 MB

2022-09-14

黄正梁