

项目综合 - 任务 #4678

江苏东拓智能科技有限公司 合同编号：OM20220817-20 （江苏省徐州市第三人民医院） 王丽红

2022-10-07 09:37 - 王丽红

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2022-10-07 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 王丽红 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 9.00 小时 |

描述

| 序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|-----------|-----------------|----|----|----|
| 1 | 智慧机房主机 | OM-A6 X500 | 台 | 1 | |
| 2 | GSM短信报警模块 | OM-B3 | 台 | 1 | |
| 3 | 声光报警器 | OM-D2 | 台 | 1 | |
| 4 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 1 | |
| 5 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 个 | 1 | |
| 6 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 个 | 3 | |
| 7 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 1 | |
| 8 | 精密空调检测模块 | 定制 | 套 | 2 | |
| 9 | UPS检测模块 | 定制 | 套 | 2 | |

收货地址：江苏省徐州市徐州市泉山区矿大科技园b座452

联系人：李红振 电话：15105211156

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：2022.10.07

历史记录

#1 - 2022-10-10 14:57 - 王丽红

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#2 - 2022-10-12 10:01 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-10-17 17:33 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为20

设备安装指导

#4 - 2022-10-31 17:21 - 黄正梁

设备安装指导中，指导用时30min

#5 - 2022-11-01 10:54 - 黄正梁

- 文件 柏克通讯协议(带地址码)20190823.doc 已添加

#6 - 2022-11-01 16:42 - 黄正梁

- % 完成从20 变更为80

精密空调2075-1

设备除UPS, 报警器, 其他已经调试完成

#7 - 2022-11-01 17:09 - 黄正梁

该主机的232-2/485-4口目前默认是485端口, 需要修改为232端口, 设备才足够接入

232设备: 一台报警器, 两台UPS

#8 - 2022-11-21 13:43 - 黄正梁

- 文件#4678 X500主机232-2定义为485口问题日志.rar 已添加

日志已取回, 请知悉!

#9 - 2022-11-21 14:49 - 张群瑞

1、485端口复用为232端口升级文件已经上传至网盘;

2、网盘目录: 共享文件/升级支持/项目补丁/2022/#4678江苏东拓智能科技有限公司 合同编号: OM20220817-20 (江苏省徐州市第三人民医院)

3、参考“readme.txt”说明;

4、请联系客户安排调试, 及时反馈调试结果、调试记录;

#10 - 2022-11-21 18:08 - 黄正梁

- 文件#4678 232-2定义为485口问题升级调试记录.rar 已添加

1、232-2口定义为485口问题, 升级处理, 已解决

2、UPS接入调试, 跟进中, 目前没通讯上

#11 - 2023-01-18 17:48 - 黄正梁

精密空调故障调试指导, 已完成。

#12 - 2023-05-19 18:24 - 黄正梁

门禁调试指导, 已完成

#13 - 2023-06-02 10:07 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中
- 指派给从 黄正梁 变更为 辛桂明
- % 完成从 80 变更为 100

项目已调试完成，请知悉

#14 - 2023-06-09 17:30 - 黄正梁

B3报警器调试

#15 - 2023-06-12 14:09 - 辛桂明

- 指派给从 辛桂明 变更为 王丽红

#16 - 2024-05-07 09:24 - 王丽红

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

| | | | |
|----------------------------------|---------|------------|-----|
| 柏克通讯协议(带地址码)20190823.doc | 133 KB | 2022-11-01 | 黄正梁 |
| #4678 X500主机232-2定义为485口问题日志.rar | 151 KB | 2022-11-21 | 黄正梁 |
| #4678 232-2定义为485口问题升级调试记录.rar | 25.4 KB | 2022-11-21 | 黄正梁 |