

项目综合 - 任务 #5188

吉林科高经贸有限公司 (合同编号: OM20230815-10) (中国邮政集团有限公司长春市分公司2023年度IT设备采购项目) (农能艺)

2023-08-17 18:51 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2023-08-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.40 小时

描述								数量
序号	常规 (公司内部型号)			合同		图片	单位	
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号			
1	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801		1679375228ng	
2	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	OM-UPS-NY		1679352590ng	
3	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调监测	OM-AC-NY		无	
4	ZJKZJ001301	智慧机房主机	OM-A6 T300A	智慧机房主机	OM-A6 T300A		16926496ng	
5	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801		16920744ng	
6	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100		169287ng	
7	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801		1692266070ng	
8	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5		16927402ng	
9	WGLMK000101	蓄电池内阻检测管理模块 (升级版)	OM-BOD-1180A (2V、6V、12V)	蓄电池内阻检测管理模块 (升级版)	OM-BOD-1180A (2V、6V、12V)		16924712ng	
10	WNZJC000101	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600A (6V、12V)	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600A (6V、12V)		1692750ng	
11	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101		16920404ng	
12	-	3D界面	OM-3D	3D界面	OM-3D		无	
13	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5	报警主机	OM-B5		16927786ng	
14	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2		1692521ng	

主机接入设备说明: 常规

传感器配置说明：常规

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是  R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：长春市南关区岳阳街西二胡同与隆礼胡同交汇处隆礼胡同202号

联系人1：王志伟

联系电话1：137 5618 3621

发货日期1：2023-8-18

快递说明1：常规

序号

	序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 :

付款说明 : 已付款

### 历史记录

#1 - 2023-08-18 15:45 - 玉绍涛

- 描述 已更新。

电量仪为新款 : OM-ACM-A811

#2 - 2023-08-22 14:03 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202202462158 2023.8.20

#3 - 2023-08-22 17:05 - 李军海

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

#4 - 2023-08-31 16:05 - 杜小栋

指导设备安装

#5 - 2023-09-08 09:41 - 农能艺

- 文件3D界面.png 已添加

#6 - 2023-09-14 18:21 - 杜小栋

常规指导安装

#7 - 2023-09-15 16:39 - 杜小栋

常规远程配置, 3D图上传

#8 - 2023-09-19 16:28 - 杜小栋

远程调试, 排查电池显示故障

#9 - 2023-10-10 16:28 - 杜小栋

- % 完成从0 变更为40

剩余两台精密空调、短信猫未调试

#10 - 2023-10-27 14:51 - 杜小栋

短信猫存在无法发出告警短信, 电话。重启主机可发出, 一段时间后又异常

#11 - 2023-10-27 14:52 - 杜小栋

- 文件t.rar 已添加

tmp

#12 - 2023-10-27 15:16 - 张群瑞

- 文件patch.rar 已添加

- 文件patch-T300A.rar 已添加

- 文件V1.0 USB升级.txt 已添加

v1.0主机需升级upd补丁后测试短信联动告警功能;

1、upd补丁目录:(附件压缩包“patch.rar”和“patch-T300A.rar”即为以下目录补丁)

\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\\_T\\_update\patch 和 \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\\_T\\_update\patch-T300A 两个补丁后进行测试验证;

2、\_T目录下补丁为未完成验证审核补丁, 升级后需进行详细验证。包括数据显示、配置操作、控制功能、历史数据、告警数据。设备型号等

3、升级操作说明参考附件“V1.0 USB升级.txt”, 使用“无U盘升级操作”方式升级。

4、经跟进了解, 现场B5模块传感器设备未升级最新固件, 先按以上说明进行升级测试验证, 后续根据使用情况进行反馈。

5、usb升级操作时, 把升级日志保存为文本格式, 上传160

#13 - 2023-10-27 15:38 - 杜小栋

- 文件 升级文档.txt 已添加

升级 日志

#14 - 2023-10-27 16:18 - 张群瑞

现场55模块传感器设备已升级最新固件

#15 - 2023-10-30 16:55 - 杜小栋

短信猫跟进，目前正常

#16 - 2023-11-09 15:19 - 杜小栋

剩余两台精密空调、短信猫正常发送短信

#17 - 2023-12-06 18:37 - 杜小栋

- 文件 DME优化空调MODBUS监控协议(V1.3)\_9532.pdf 已添加

- 文件 DME优化空调YDN23监控协议(V1.63)\_49728.pdf 已添加

- 文件 YDC机型通讯协议.pdf 已添加

精密空调协议

#18 - 2024-01-02 09:08 - 杜小栋

处理短信猫异常，不告警问题

#19 - 2024-07-15 16:27 - 杜小栋

烟感异常告警指导排查

## 文件

3D界面.png	1.34 MB	2023-09-08	农能芝
t.rar	849 KB	2023-10-27	杜小栋
patch-T300A.rar	8.09 KB	2023-10-27	张群瑞
patch.rar	5.46 MB	2023-10-27	张群瑞
V1.0 USB升级.txt	2.39 KB	2023-10-27	张群瑞
升级文档.txt	20.6 KB	2023-10-27	杜小栋
DME优化空调MODBUS监控协议(V1.3)_9532.pdf	445 KB	2023-12-06	杜小栋
YDC机型通讯协议.pdf	519 KB	2023-12-06	杜小栋
DME优化空调YDN23监控协议(V1.63)_49728.pdf	684 KB	2023-12-06	杜小栋