

项目综合 - 任务 #5740

黑龙江振硕科技有限公司 合同编号：OM20240715-00110（薛智垚） 关联项目：#4141

2024-07-22 10:12 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2024-07-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.40 小时
描述			
收货地址:	哈尔滨市松北区创新二路733号哈尔滨国际金融大厦		
收货人:	闫建赟	电话:	19722767620
付款说明:	已付款/分期		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规		
备注:	报警主机 (OM-B5) 单独发货, 收货地址为: 黑龙江省哈尔滨市松北区北岸明珠102栋, 孟永利, 13099089905		
清单			
1721614242613008.png			

历史记录

#1 - 2024-07-22 10:52 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2024-07-22 11:03 - 玉绍涛

主机为T300定制版, 最初项目为#4141

#3 - 2024-08-01 17:09 - 陆志毅

- % 完成从0变更为10

设备安装接线指导

#4 - 2024-09-04 18:07 - 陆志毅

设备接线指导。

#5 - 2024-10-15 17:49 - 陆志毅

设备接线指导

#6 - 2024-11-11 13:38 - 薛智垚

- 文件2f3018b74fcbd5941cfaf88b68e5b3f1(1).pdf 已添加

新增2台精密空调设备，需要开发协议接入，协议在附件中

#7 - 2024-11-13 17:28 - 陆志毅

主机推送至平台调试指导

#8 - 2024-11-18 17:12 - 陆志毅

精密空调接入指导

#9 - 2024-12-18 18:15 - 陆志毅

空调接到主机测试未通，待明天客户使用485转USB测试。

#10 - 2024-12-19 18:15 - 陆志毅

- 文件SM4932.rar 已添加

2台精密空调已接入。温湿度无法通讯，后续排查出地址是默认的1

#11 - 2024-12-20 18:17 - 陆志毅

温湿度存在兼容性问题，温湿度只能一个设备单独使用一个485端口才能通讯，暂时未知具体原因，最佳解决方式使用485转TCP接入。

#12 - 2024-12-23 10:27 - 陆志毅

- 状态从新建变更为调试中

#13 - 2025-01-02 17:39 - 李凯健

平台设备配置指导

文件

2f3018b74fcbd5941cfaf88b68e5b3f1(1).pdf	3.77 MB	2024-11-11	薛智垚
SM4932.rar	2.99 KB	2024-12-19	陆志毅