

福建中富通 - 任务 #1293

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购

任务 # 1291 (完结): 16串口主机生产

主机元件采购

2017-11-24 16:45 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-13
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

包括如下内容：核心板 交期长 24先沟通预定 按BOM采购贴片 插件等元件

历史记录

#1 - 2017-11-24 16:48 - om 经理1

- 主题从 元件采购 变更为 主机元件采购

#2 - 2017-11-30 10:53 - om 经理1

- 计划完成日期从 2017-11-30 变更为 2017-12-07

- 开始日期从 2017-11-24 变更为 2017-12-01

各元件均有以下环境: 下单 到货点数 抽检记录 标记入库

#3 - 2017-12-05 22:52 - 盘 贵星

主机采购明天进行。

#4 - 2017-12-06 23:29 - 盘 贵星

电容电阻已经下单，尚有芯片机插件明天下单。

#5 - 2017-12-07 01:10 - om 经理1

同样应该有进度了

#6 - 2017-12-07 11:08 - om 经理1

- 指派给 被设置为 盘 贵星

#7 - 2017-12-07 22:09 - 盘 贵星

- % 完成从 0 变更为 50

1、电源管理芯片和钢网没有下单，其他已经下单完成并付款。 2、电源管理芯片样机有坏的芯片，需要找到原装未开包的芯片供应商后要求发顺丰。

#8 - 2017-12-09 09:01 - 盘 贵星

- % 完成从 50 变更为 70

完成所有物料下单，预计11号可以全部到位。

#9 - 2017-12-09 10:18 - 盘 贵星

查漏补缺：1、库存物料盘点二次核对，数量、种类、规格和统计表吻合。正常。

#10 - 2017-12-10 18:20 - 盘贵星

- 文件1.jpg 已添加

LCR检测结果：

#11 - 2017-12-10 18:20 - 盘贵星

!http://192.168.3.160/redmine/attachments/download/1249/1.jpg!

#12 - 2017-12-10 18:24 - 盘贵星

检测结果：除了1uF/50V误差合格，其余和需求参数正常，不合格分析：1、操作仪器问题，2、物料品质问题，处理计划：1、周一再次检测会。

#13 - 2017-12-13 09:50 - 盘贵星

- 计划完成日期从2017-12-07 变更为2017-12-13

- % 完成从70 变更为90

焊接物料由于一个芯片供应商地址填写错误导致发错地点导致晚到2天，今天上午到齐，下午安排发货生产。

#14 - 2017-12-13 10:25 - 盘贵星

- 状态从已发货 变更为 调试中

- % 完成从90 变更为100

贴片物料全部到齐。

#15 - 2017-12-21 15:19 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

1.jpg	2.59 MB	2017-12-10	盘贵星
-------	---------	------------	-----